

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČO: 44961944, DIČ: CZ4496194

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004228 ze dne 26. 05. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.05.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „D1 0136 Říkovice-Přerov, Aktualizace biologických průzkumů“ č. 03PT-004228 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění celoročního biologického průzkumu, jehož účelem je získání aktuálních informací o výskytu zvláště chráněných druhů a cenných biotopů v řešeném území, a to v rozsahu Přílohy 1 Specifikace služeb.
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že Poskytovatel služeb nemohl z objektivních příčin poskytovat služby v období 03/2021-06/2021 z důvodů probíhajících přípravných prací (kácení a likvidace dřevin, údržba pozemků).
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v odstavci 1.2 tohoto dodatku shodně konstatují, že v období 03/2021-06/2021 nebylo možné realizovat plnění předmětu Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nemožnost plnění předmětu Smlouvy v období 03/2021-06/2021, specifikované tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Doba plnění Smlouvy*, jenž nově zní:
1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 28 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, ne však déle jak do 30.11.2021.*
 2. *Objednatel je oprávněn přerušit realizaci plnění Služby, a to na dobu přerušení služeb, přičemž doba přerušení se nezapočítává do doby poskytnutí služby dle předchozího bodu 1 tohoto článku Smlouvy.*
 3. *Objednatel je povinen o zahájení a ukončení přerušení Služeb písemně (emilem) informovat Poskytovatele.*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i Poskytovatel obdrží po jendom stejnopisu.

Za objednatele:

V Brně dne 25-06-2021

Za zhotovitele:

V Brně dne 21-06-2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatel společnosti
HBH Projekt, s.r.o.