

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné
povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

č. smlouvy objednatele: E618-S-663/2019/PH, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2019-002,
ISPROFIN: 327 321 4901/511 352 0026, uzavřené dne 08. 03. 2019

**Název zakázky:
„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného
pracoviště OŘ Praha“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je úprava termínů plnění 5. a 7. dílčí etapy plnění díla a termínu dokončení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla je skutečnost, že téměř veškeré pozemky, na kterých je projektovou dokumentací navržená tato stavba, jsou ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Podmínkou povolení stavby Drážním úřadem je mimo jiné uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby s vlastníkem dotčených pozemků a kladné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy jako dotčeného orgánu státní správy. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemků (České dráhy a.s.) nepředal v předepsaném termínu Stanovisko k dokumentaci pro společné povolení stavby, nebylo možné uzavřít s ním Dohodu o podmínkách realizace stavby a ani získat jeho plnou moc potřebnou pro jednání s dotčenými orgány státní správy.

O vydání stanoviska vlastníka dotčených pozemků bylo požádáno již 16. 2. 2021, ale bylo Zhotovitelem obdrženo až dne 25. 5. 2021. V důsledku neobdržení plné moci ze strany dotčeného vlastníka v uvažovaném termínu nebylo možné jednat s Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve věci získání kladného stanoviska k předložené projektové dokumentaci. Z uvedených důvodů nebylo tak možné získat společné povolení v termínu určeném ve smlouvě o dílo.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění a prodloužení termínu odevzdání 5. dílčí etapy o šest měsíců. Vzhledem k posunutí termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla se smluvní dále dohodly na úpravě termínu zahájení 7. dílčí etapy plnění Díla (realizace stavby) a termínu dokončení Díla.

V souvislosti se shora uvedeným se tak upravuje článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a příloha č. 5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-663/2019/PH, č. smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-002, uzavřené dne 08.03.2019, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18, OP/ZP-DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/09/18, TP/ZP+DUR/12/18 c) Zvláštní technické podmínky č.j. 75/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

2) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-663/2019/PH, č. smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-002, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je tato příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze dne 22-06-2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18.06.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení ZP k připomínkám, včetně potřebných průzkumů a návrhu dopravního řešení dle bodu 3.2.1. ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 20.12.2019	Předložení ZP nové varianty se zachováním krytu civilní obrany a bez nutnosti přeložení kabelovodu k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 15.10.2020	Návrh technického řešení, kompletní DUSP k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 22.03.2021	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami s dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	22.03.2021	Podání žádosti o společné řízení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od podání žádosti o společné řízení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

6. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03.2021	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	24 měsíců (předpoklad od 01/2022 do 01/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 01/2024</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)