

Příloha č. 1

Protokol změny č. A1384/2021/03

Protokol změny stavby	č.: A1384/2021/03
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	Datum změny: 24. června 2021
Projektová dokumentace: „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1, D2
<u>Nepředpokládaná změna prací:</u> Zhotovitel požádal o prodloužení termínu k tzv. předběžnému předání díla dle článku IV. SoD v rozsahu dokončených stavebních objektů SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a provozního souboru PS 01 dle čl. II Smlouvy do 31. 8. 2021. Po vytyčení trasy kanalizace byla zjištěna potřeba její úpravy v místě stávajícího opěrného sloupu trasy nadzemního produktovodu a trasy dešťové kanalizace. V průběhu provádění zemních prací se opakuje výskyt základů již zrušených objektů a dalších konstrukcí neznámého určení (betonových, želebetonových, zděných), zbytků potrubí, železničních pražců a dalšího odpadu ztěžujícího výkopy a pokládku potrubí. Během výkopů dochází ke zjišťování abnormálního počtu křížení s existujícími sítěmi (provozovanými i zrušenými), tyto sítě jsou mnohdy vedeny odlišně od jejich původních zákresů získaných od předchozího vlastníka v evidenci PKÚ a proto je nutné ověřovat ručně kopanými sondami, v celé trase plánované kanalizace a v součinnosti s pracovníky PKÚ. S ohledem na tyto skutečnosti, je nutné operativně řešit dílčí změny trasy kanalizace v průběhu budování nového potrubí kanalizace včetně zásypu částí již připraveného výkopu, rovněž umístování šachet pro nově budovanou trasu kanalizace a nutnosti přípravy dostatečně velkého prostoru pro umístění skruží. Ze strany zhotovitele je poskytována maximální součinnost, příprava pro další postup stavby je zajištěna, materiál na stavbu je vyrobený dle projektu a dodaný na stavbu. Tato část návrhu dodatku nemá vliv na konečnou cenu díla. Byla zjištěna administrativní chyba v textové části dodatku č. 2, v protokolu změny č. A1384/2021/02 jsou hodnoty uvedeny správně, textová část dodatku č. 2 bude opravena. Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH 7 485 813,81 Kč Cena po provedení změn - cena celkem v Kč bez DPH 7 976 088,61 Kč Tato část dodatku ve svém důsledku má vliv na cenu díla a zvyšuje cenu díla o 0,01 Kč.	

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/03 ze dne 24. 06. 2021 zpracován Dodatek č. 3.

Přílohy:

1. Kopie části stavebního deníku
2. Fotodokumentace

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele: