

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné			
Investor:	Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium p.o., Metylovice č.p.1, 739 49 Metylovice	Datum: 24.06.2021		
Název akce: <b>Rekonstrukce podkroví Správní budovy OLU-MS, čp. 1</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Přílohou vyčíslení MP a VCP		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>	<b>Úprava rozsahu stavby v oblasti konstrukce krovu, stropu, podlahových krytin, zařizovacích předmětů, SDK a elektroinstalace</b>			
<b>Popis změny:</b>	<p>1) Doplnění množství řeziva dle změny osazení obvodového věnce – zvýšení podkrovní části, provedení nového krovu nad věžičkou za shnité části, provedení úpravy mansardy a štítu dle skutečností spojených s obvodovým věncem, a provedení sanace (doplnění) trámů do stropní konstrukce v podkroví po jejich otevření a kontrole.</p> <p>2) Doplnění podlahové krytiny v původních úložných prostorech, nyní nahrazeny obytnou částí.</p> <p>3) Provedení doplnění a záměny zařizovacích předmětů.</p> <p>4) Skutečné rozměry SDK příček a opláštění konstrukcí krovu po drobné úpravě dispozic dle požadavku objednatele.</p> <p>5) Doplnění zásuvek a příslušných kabelových rozvodů. Na základě světelných výpočtů došlo ke změně typů svítidel a k navýšení počtu svítidel.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Příloha listů			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Odborný léčebný ústav Metylovice Moravskoslezské sanatorium p.o., Metylovice č.p.1, 739 49 Metylovice			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>	Souhlasím - Nesouhlasím. <p style="text-align: right;">..... Ing. Roman Hlaušek</p>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	Souhlasím - Nesouhlasím <p style="text-align: right;">..... Ing. Radoslav Raclavský</p>			
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet méněprací a víceprací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo OZ: 02</i>
Zhotovitel:	S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné	
Změnový list vystavil:	Michal Martinisko	
Datum:	24.06.2021	
<b>Předmět změny:</b>	<b>Úprava rozsahu stavby v oblasti konstrukce krovu, stropu, podlahových krytin, zařizovacích předmětů, SDK a elektroinstalace</b>	
<b>Popis změny:</b>	<p>1) Doplnění množství řeziva dle změny osazení obvodového věnce – zvýšení podkrovní části, provedení nového krovu nad věžičkou za shnité části, provedení úpravy mansardy a štítu dle skutečností spojených s obvodovým věncem, a provedení sanace (doplnění) trámů do stropní konstrukce v podkroví po jejich otevření a kontrole.</p> <p>2) Doplnění podlahové krytiny v původních úložných prostorech, nyní nahrazeny obytnou částí.</p> <p>3) Provedení doplnění a záměny zařizovacích předmětů.</p> <p>4) Skutečné rozměry SDK příček a opláštění konstrukcí krovu po drobné úpravě dispozic dle požadavku objednatele.</p> <p>5) Doplnění zásuvek a příslušných kabelových rozvodů. Na základě světelných výpočtů došlo ke změně typů svítidel a k navýšení počtu svítidel.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>335.618,93 Kč</b>	<b>933.595,07 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :		
<b>597.976,14 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	