



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení expozic a výstavních prostor na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic“ ze dne 25. 8. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2021

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- 1.1. Objednatel** : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. : 571 411 690
E-mail :
1.2. Zhotovitel : Full Capacity s.r.o.
Sídlo : Podolské nábřeží 817/30
Statutární orgán : Petr Patočka a Jan K. Rolník, jednatelé společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215414
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČO : 02088843
DIČ : CZ02088843
Plátce DPH : ANO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní ústav : Fio Banka
Číslo účtu : ██████████
Tel. : ██████████
E-mail : ██████████

II. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18., odst. 18.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě na zhotovení expozic a výstavních prostor na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne**“ ze dne 25. 8. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) z těchto důvodů:

- a) Důvodem pro vypracování tohoto dodatku je zpoždění termínu dokončení a předání hotového díla podmiňující a související smlouvy – stavební části akce, u které došlo v důsledku celosvětové pandemie nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) a dále v důsledku navýšení rozsahu prací vlivem nálezoých situací k posunu termínu dokončení a předání tzv. 1. části díla (objektu zámku a 1. NP provozní přístavby) z původního termínu 28. 2. 2021 na 18. 5. 2021. Vzhledem k existenci závažných vad a nedodělků při faktickém předání stavebního díla tzv. 1 části až k datu 3. 6. 2021, což významně ovlivňuje předmět této související smlouvy na zhotovení expozic plynoucí z výše uzavřené smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, na kterém nenese zhotovitel expozic objektivně vinu.
- b) Souvisejícím důvodem je úprava harmonogramu díla a platebního kalendáře.
- c) Dále došlo ke změně v soupisu prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 2). Provedené změny jsou uživatelské (požadavek objednatele dle §222 odst. 4 ZZVZ). Jedná se zejména o navržené přehrávače 4K. Změna je vyvolána výpadkem ve výrobě po dobu COVIDního období (dovoz Čína). Objednatel se dohodnul s dodavatelem expozic, na změně požadavků technické specifikace z místo 4K na FullHD přehrávače, které jsou nyní dostupné a parametricky plně vyhovující. Jejich cena se pohybuje na původní hranici 4K přehrávačů, dopad do ceny díla tak bude minimální. Změnový list dále řeší požadavek objednatele na další podstavce pod umělecké předměty, které nebyly v původní projektové dokumentaci a rozpočty požadovány (vzniklo na základě změny vystavovaných sbírkových předmětů nebo aktuální provozní potřeby). Výměna koberce za linoleum v místnosti krátkodobé expozice, kde se budou realizovat i tvořivé dílny jsou další uživatelskou změnou. Dále se jedná o odpočet hostingů pro webové aplikace, OSE bude umístěn na webovém serveru muzea v lokální síti. Z rozhodnutí objednatele dojde k navýšení počtu kusů na renovaci původního nábytku v expozici „koloniál“, což představuje navýšení ceny na renovaci tzv. kupeckého nábytku. Dojde tímto ke zvětšení této expozice, toto navýšení představuje také uživatelskou změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ.
- d) Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu se Změnovým listem č. 1. ke změnám uvedeným v článku III., IV., V. a VI. tohoto Dodatku smlouvy.



III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod 2.2.4., který zní:

2.2.4. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLA

4.1. V čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění odst. 4.2, který nově zní takto:

4.2. Dílčí (předpokládané) termíny:

4.2.1. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení díla do užívání: 30. 9. 2021

4.2.2. Předání dokumentace skutečného provedení díla: 14. 10. 2021

4.2.3. Zaměření skutečného provedení díla: 14. 10. 2021

4.2.4. Dokončení díla: 14. 10. 2021

Zhotovitel v souladu s odst. 4.6. smlouvy předložil aktualizovaný harmonogram díla, přičemž termín úplného dokončení díla se mění v souladu s předchozím bodem 4.2. tohoto Dodatku. Nový harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

4.3. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 14. 10. 2021.

V. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2, který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

celková cena díla	14 969 260,92 Kč bez DPH
	3 143 544,79 Kč DPH 21 %



18 112 805,71 Kč s DPH

(slovy: osmnáct milionů jedno sto dvanáct tisíc osm set pět korun českých sedmdesát jedna haléřů)

- 5.2. Zhotovitel v souladu s odst. 6.7. smlouvy předložil aktualizovaný platební kalendář, přičemž celková cena díla se mění v souladu s předchozím bodem 5.1. tohoto Dodatku. Aktualizovaný platební kalendář je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

VI. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 6.1. Čl. 22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Příloha č. 4. – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) - změnový list č. 1

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 7.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 7.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna smlouvy o dílo provedená na základě tohoto dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho odst. 3.
- 7.4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 7.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a dále se zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 7.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 7.7. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je aktualizovaný harmonogram díla, přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je aktualizovaný platební kalendář a přílohu č. 3 tvoří Změnový list č. 1 tohoto dodatku č. 2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 7.8. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

V Praze dne

Zhotovitel:
Petr Patočka a Jan K. Rolník, jednatelé

.....

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram projektu	2020						2021									
	čvc	srp	zář	říj	lis	pro	led	úno	bře	dub	kvě	čvn	čvc	srp	zář	říj
Podpis smlouvy	■															
Převzetí staveniště	■															
01 - Svítidla																
Doprava a montáž svítidel													■	■	■	■
02 - Nábytek																
Vytvoření a schválení výrobní dokumentace	■	■	■	■												
Výroba prvků					■	■	■	■	■	■	■					
Doprava a montáž prvků													■	■	■	■
03 - Elektroinstalace																
Elektroinstalace komplet			■	■	■	■										
04 - AV obsahy																
Vývoj AV obsahů		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
05 - AV technologie																
Doprava a montáž AV technologií													■	■	■	■
06 - Interiér																
Úprava SDK, instalace izolace, koberců, nátěry, malby				■	■	■	■	■	■	■	■		■			
Doprava a montáž vybavení interiéru													■	■	■	■
Předání protokolů o měření a zkoušek (30.9.2021)																■
Předání dokumentace skutečného provedení díla (14.10.2021)																■
Zaměření skutečného provedení díla (14.10.2021)																■
Dokončení a předání díla vč. Vykližení staveniště (14.10.2021)																■

staveniště mělo být dle původní SoD na zhotovitele stavby předáno objednateli k 28. 2. 2021, dle toho byl tento harmonogram postaven dílo bylo ovšem objednateli předáno po prodložení termínu stavby o 3 měsíce (COVID-19 a zpoždění stavby) až k 3. 6. 2021 proto jsou práce návazné na předání staveniště pro zhotovitele expozice posunuty o 3 měsíce

Platební kalendář - vybudování depozitářů a expozičních - Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Měsíc	Částka v Kč bez DPH kumulativně	Částka v Kč bez DPH	Položky		
VII.20		0,00 Kč			
VIII.20	0,00 Kč	0,00 Kč			
IX.20	0,00 Kč	0,00 Kč			
X.20	0,00 Kč	0,00 Kč			
XI.20	0,00 Kč	0,00 Kč			
XII.20	0,00 Kč	0,00 Kč			
I.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
II.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
III.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
IV.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
V.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
VI.21	0,00 Kč	0,00 Kč			
VII.21	1 382 347,59 Kč	1 382 347,59 Kč	00 Bankovní záruky + pojištění dodavatele a pojištění díla (1. část) 04 AV obsahy (1. část)		Osvětlení (1. část)
VIII.21	6 444 644,51 Kč	5 062 296,92 Kč	05 AV Technologie (1. část) 04 AV obsahy (2. část)	06 Interiér (1.část) 02 Nábytek (1. část)	03 Elektroinstalace
IX.21	8 853 976,81 Kč	2 409 332,30 Kč		02 Nábytek (2. část) 02 Nábytek (3. část)	
X.21	14 969 260,92 Kč	6 115 284,11 Kč	04 AV obsahy (3. část) 04 AV obsahy (4. část) 05 AV Technologie (2. část) 00 Bankovní záruky + pojištění dodavatele a pojištění díla (2. část) 00 Dokumentace skutečného provedení	02 Nábytek (4. část) 06 Interiér (2.část)	Osvětlení (2. část)

Soupis prací a dodávek

Zakázka

Číslo zakázky	VALM
Zakázka	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - expozice
Klasifikace	
Fáze	Změnový list č. 1

Zámek Kinských Valašské Meziříčí - expozice - ZL č. 1

Zámek Kinských Valašské Meziříčí - expozice - ZL č. 1:připočty

Zámek Kinských Valašské Meziříčí - expozice - ZL č. 1:odpočty

bez DPH DPH 21% s DPH

-5 178,88 -1 087,56 -6 266,44

713 658,00 149 868,18 863 526,18

-718 836,88 -150 955,74 -869 792,62

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: _1 OBECNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ EXPOZICE - OSE								
(Operační systém expozice)								
3	Pol_0003	Operační systém expozice, hosting	období	-1,00000	84 800,00	-84 800,00	21,00	-102 608,00
Díl: 776 Podlahy povlakové								
7	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový	m2	-134,00000	288,32	-38 634,88	21,00	-46 748,20
		podlaha- zátěžový koberec, třída zátěže 33 : 36			-36,00000			
		podlaha- zátěžový koberec : 37			-37,00000			
		podlaha- zátěžový koberec : 36			-36,00000			
		podlaha- zátěžový koberec : 25			-25,00000			
ZL1-1	ZL1-1	PVC podlaha (linoleum)	m2	25,00000	288,32	7 208,00	21,00	8 721,68
		PUR povrchová vrstva, tloušťka 2mm, nášlapná vrstva						
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
ZL1-2	ZL1-2	sokly vřířiny	ks	4,00000	12 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00
ZL1-3	ZL1-3	sokli šejty	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
Díl: 786 Vybavení interieru								
ZL1-4	ZL1-4	kupecký nábytek (příplatek za kusy a pracnost)	kpl	1,00000	71 300,00	71 300,00	21,00	86 273,00
ZL1-5	ZL1-5	podlahová lišta hliníková 2m (posun pol. 14 v prostoru + montáž)	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00	21,00	1 391,50
Díl: 01 Místnost 227 - moderní svět								
4	Pol_0004	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-2,00000	14 522,00	-29 044,00	21,00	-35 143,24
		Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní např. RS-232 pro řízení zobrazovačů, 12-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (příchozí AC3), podpora HTML5, uložště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB 2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT						
8	Pol_0008	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
11	Pol_0011	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-2,00000	14 522,00	-29 044,00	21,00	-35 143,24
Díl: 02 Místnost 228 - průmyslová revoluce								
23	Pol_00042	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-4,00000	14 522,00	-58 088,00	21,00	-70 286,48
26	Pol_00072	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
Díl: 03 Místnost 229 - baroko								
38	Pol_00043	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-2,00000	14 522,00	-29 044,00	21,00	-35 143,24
41	Pol_00073	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-18,00000	14 522,00	-261 396,00	21,00	-316 289,16
Díl: 04 Místnost 230 - středověk								
55	Pol_00044	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-3,00000	14 522,00	-43 566,00	21,00	-52 714,86
Díl: 05 Místnost 231 - neolit								
67	Pol_00045	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-4,00000	14 522,00	-58 088,00	21,00	-70 286,48
70	Pol_00075	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
Díl: 06 Místnost 232 - vstupní prostor								
82	Pol_00046	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
Díl: 07 Místnost 105 - výstavní místnost								
94	Pol_00047	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
Díl: 09 Místnost 124 - výstavní místnost								
110	Pol_00049	Digital signage - přehrávače (4K)	ks	-1,00000	14 522,00	-14 522,00	21,00	-17 571,62
ZL1-6	ZL1-6	Digital signage - přehrávače (FullHD)	ks	41,00000	14 000,00	574 000,00	21,00	694 540,00
		Přehrávač podporující zobrazení FullHD obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, podpora 1080p60 video decoding, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (příchozí AC3), podpora HTML5, uložště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB 2.0, 3.5mm audio výstup (vyžaduje USB adaptér), HDMI 1.4a výstup, 100base T Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT						

bez DPH**původní hodnota smlouvy 14 974 439,80 Kč**odečty -718 836,88 Kč
přípočty 713 658,00 Kčabs. hodnota změn 1 432 494,88 Kč
abs. hodnota změn v % 9,57%**nová hodnota smlouvy 14 969 260,92 Kč****rozdíl -5 178,88 Kč****s DPH****nová hodnota smlouvy 18 112 805,71 Kč****rozdíl -6 266,44 Kč**

Změny jsou uživatelské (požadavek objednatele). Původně navržené přehrávače 4K, které jsou dle vyjádření subdodavatele zhotovitele díla nedostupné. Změna je vyvolána výpadkem ve výrobě po dobu COVIDního období (dovoz Čína). Objednatel se dohodnul s dodavatelem, na změně požadavků technické specifikace z místo 4K na FullHD přehrávače, které jsou nyní dostupné a parametricky plně vyhovující. Jejich cena se pohybuje na původní hranici 4K přehrávačů, dopad do ceny díla tak bude minimální. Změnový list dále řeší požadavek objednatele na další podstavce, pod umělecké předměty, které nebyly v původní projektové dokumentaci a rozpočty požadovány (vzniklo na základě změny vystavovaných sbírkových předmětů nebo aktuální provozní potřeby). Výměna koberce za linoleum v místnosti krátkodobé expozice, kde se budou realizovat i tvořivé dílny jsou další uživatelskou změnou. Dále se jedná o odpočet hostingu pro webové aplikace, OSE bude umístěn na webovém serveru muzea v lokální síti. Zvýšený požadavek na rozsah v počtu kusů a zvýšenou pracnost na renovaci nábytku "koloniál" což vyžaduje další navýšení ceny, které nebylo původně požadováno a rozpočtováno.

Navržené jednotkové ceny jsou v místě a čase obvyklé. Poměr cen činí 9,57% (poměr změny vůči původní hodnotě zakázky).

Navrženy jsou méněpráce ve výši -718 836,88 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 713 658,00 Kč bez DPH.

Výsledná hodnota dílčí změny vyčíslená pro celý změnový list č. 1 činí v absolutní hodnotě 1 432 494,88 Kč bez DPH (9,57%) a splňuje tímto limit pro změnu zadání veřejné zakázky malého rozsahu.