

CES:

CV011185 Chomutov, Na Příkopech , I.etapa , rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 202011

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 277670250/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text bodu 4.1. se mění následovně:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| cena dle SoD celkem bez DPH: | 7.934.200,70 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č.2 | 656.290,51 Kč |
| Nová cena díla bez DPH činí: | 8.590.491,21 Kč |

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.02
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chomutově dne *22. 07. 2021*

Objednatel:

22 -07- 2021

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(27)

Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol. s.r.o.

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------|------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 02/2021 | |
| Zhotovitel: LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 28.6.2021 | |
| Název akce: CV011185 Chomutov, Na Příkopech, I. etapa, rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- X | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace Příloha č.3 – posudek geotechnika | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| IO 01 kanalizace: vícepráce | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - změna dimenze stávající stoky – v místě napojení rekonstruovaného úseku (křižovatka ul. Mostecká s ul. Na Příkopech) je po provedení výkopu zjištěna dimenze KT DN 400 místo původní KT DN 300 předpokládané v PD. Na KD bylo vzájemně dohodnuto, že bude provedena změna na KT DN 400 od napojení na stávající kanalizaci až do šachty SŠ01. - stoka S2 – stávající stoka S2 je ve vlastnictví SVS a.s., její délka je 36m, jsou do ní napojeny uliční vpusti a je napojena do šachty SŠ 01. Po odkrytí je zjištěno, že její dno je níže než dno nové šachty. Pro napojení na rekonstruovanou kanalizaci je nezbytné provést výměnu úseku v délce 13,42m stoky S2. - výměna zásypaného materiálu – dle PD je navržena výměna zásypaného materiálu 50%. V místě staničení km 0,00983 – km 0,02402 jsou ve výkopku zastíženy navážky stavební suti a nesoudržných materiálů. Na základě stanoviska společnosti LAPO s.r.o. bude provedena v tomto úseku 100% výměna zásypaného materiálu. | | | | | |
| IO 01 kanalizace: méněpráce | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - odpočet pažení – z důvodu velké hustoty křížení inženýrských sítí ve výkopu není možno provádět pažení v uvedeném rozsahu dle PD a nabídkového rozpočtu. Odpočet neprováděného pažení výkopů je součástí méněprací. - změna dimenze stávající stoky – viz bod vícepráce. Je odečtena původní KT DN 300 | | | | | |
| IO 02 vodovod: méněpráce | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - odpočet pažení – pažení výkopů nebude provedeno v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, proto je součástí méněprací | | | | | |

| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|---|-------------------|--------------------------------|---|-----------|----------------|
| | | | | | X |
| Počet připojených listů výkresů změny: x | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem 656 290,51 Kč bez DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 8 590 491,21 Kč bez DPH | | | kalendářních dnů | | |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 656 290,51 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 066 011,18 Kč bez DPH, tj. 13,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 409 720,66 Kč bez DPH, tj. 5,16 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 066 011,18 Kč bez DPH, tj. 13,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 409 720,66 Kč bez DPH, tj. 5,16 % nabídkové ceny. Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 18,60 % nabídkové ceny.</p> | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: [redacted] | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílo údaje jsou pravdivé. [redacted] | | | | | |
| m ... 28 -06 2021 | | | | | |
| Posouzení změny: | | | | | |
| Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD. | | | | | |
| 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) | | | | | |

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 18.6.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

ROZENTOVÁ A PARTNERI
ING. JARUŠKA
s.r.o.
ninská 2568
Datum 18.6.2021
IČ: CZ28726618

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19.7.2021

9.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.