

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.3 se mění čl. IV. – cena za dílo.

Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 983 999,91	21	7 240 639,89

SOD vč.dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 329 403,16	21	7 658 577,82

Dodatek č.3

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
520 000,28	21	629 200,34

Celkem vč. Dodatku č.3

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 849 403,44	21	8 287 778,16

Odůvodnění:

Nepředpokládaná situace na stavbě, která neumožňuje provedení díla podle schválené dokumentace pro provedení stavby.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL č.3, Rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Mostě dne 13. 7. 2021

 2021

Ing. Bronislav Špičák

Petr Budský

generální ředitel

Člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel:		MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.07.2021	
Název akce: MO 020 123 Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / 15.07.2021	
Odkazy na specifikaci:		Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 20.5.2021			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> • Cenová změna 					
<u>VÍCEPRÁCE:</u>					
IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK B1 a B2					
IO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY V1-P1 (nová trasa)					
<i>Vzhledem k neproveditelnosti realizace části stavby – přepojení přípojek pod tramvajovým pásem plánovanou metodou podvrtu, protlaku, provedl provozovatel tramvajové dopravy DPMaL za úplaty demontáž a zpětnou montáž tramvajové trati, aby bylo možno práce provést otevřeným výkopem.</i>					
<u>MÉNĚPRÁCE:</u>					
IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK B1 a B2					
IO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY V1-P1 (nová trasa)					
<i>Provedení podvrtu, protlaku pod tramvajovým pásem</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 520 000,28 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 849 403,44 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářní dny		

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **524 137,88 Kč** bez DPH, tj. **8,759 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **4 137,60 Kč** bez DPH, tj. **0,069 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **878 455,83 Kč** bez DPH, tj. **14,680 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **13 052,30 Kč** bez DPH, tj. **0,218 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **6**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 13. 7. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
 - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
 - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu činí **14,898 %** a nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí **14,462 %**, a nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny



Datum 13. 7. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 14. 7. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum 19. 7. 2021

Datum 19. 7. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.