

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v  
žst. Přerov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

e-mail:

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):**

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

---

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-859/2021**

a

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

p. Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

č. ú.:

**Korespondenční adresa:**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I.

Dne 25. 2. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-859/2021 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.3 Cena díla na základě Změnového listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku ke smlouvě následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původně: Cena Díla bez DPH: 23 329 780,55 Kč

**Nově po změně tohoto dodatku: Cena Díla bez DPH: 21 828 870,55 Kč**

Důvod změny ceny díla v průběhu realizace prací:

Při realizaci opravných prací došlo ke změnám v rozsahu u SO 01 – práce ST, týkajícího se kolejového roštu z důvodu napojení na stávající stav.

Jedná se o změny podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v písemné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

V Olomouci dne 30. 6. 2021

V Olomouci dne 30. 6. 2021

.....  
**Ing. L**  
Ředitel Oblast  
Správa želez  
**lav Kašp**  
ředitelstv. Olomouc  
státní organizace

IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (81)  
Albertova 111 779 00 Olomouc  
IČO: 25869 9000 Z: CZ25869523  
.....  
**lynek Schilberger**  
členská představenstva  
IDS - Inžen  
a dopravní stavby Olomouc a.s.

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[099]

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** „Oprava kolejí a výhybek v žst Přerov“

**Číslo veřejné zakázky\*:** E633-S-859/2021

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

Změna projednána s kým\*\* : .....

### **Zdůvodnění a popis změny:**

V rámci výše uvedené stavby došlo ke změnám v rozsahu stavby z důvodu napojení na stávající stav.

### **SO 01 – práce ST**

Při realizaci došlo ke změnám v rozsahu opravy kolejového roštu z důvodu napojení na stávající stav.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 práce ST, Vícepráce a méněpráce HSV, PSV – dle příloženého soupisu	436 832,80 Kč	1 937 742,80 Kč
<b>Celkem</b>	<b>436 832,80 Kč</b>	<b>1 937 742,80 Kč</b>
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	<b>1 500 910,00 Kč</b>	
Cena dle SOD	<b>23 329 780,55 Kč</b>	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>21 828 870,55 Kč</b>	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ)	0 %	

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	10,18%	
---	--------	--

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Ing. Hynek Schilberger, IDS – Olomouc a.s.

V Olomouci

Datum: 30.6.2021

Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, S<sup>1</sup> Olomouc

V Olomouci

Datum: 30.6.2021

Podpis: .

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 30.6.2021

Podpis: .

**3/ Stanovisko přednosty ST:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 30.06.2021

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 30.6.2021

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav  
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 30.6.2021

Podpis: ...

(razítko)

Společnost: Správa železnic, státní organizace, Olomouc  
Občanská společnost s ručením omezeným  
Nezávislá organizace  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 [099]

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

\* jméno, funkce, organizace/firma