

Změnový list č. 1 ze dne 8.7.2021
projekční práce a inženýrská činnost

| | | | |
|---|--|--|--|
| Název stavby: | 18. ZŠ, Okružní ul. v Mostě - výměna ležatých rozvodů SV a TUV - PD | | |
| Číslo smluvního vztahu: | 533/OI/2021 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | | | |
| Objednatel: | Statutární město Most, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST | | Zhotovitel: WOHER S.R.O., K. H. Borovského č. p. 1174, 43401 Most 1 |
| Na základě oznámení projektanta/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla | | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektové dokumentace pro realizaci výměny ležatých rozvodů studené pitné vody (SV), teplé užitkové vody (TUV) včetně cirkulace a požární vody zásobující hydranty po celé škole. | | | |
| <u>Nové řešení:</u> PD bude rozšířena o zjištění stávajícího stavu vodovodních stoupaček a koncových zařízovacích předmětů včetně provedení nového výpočtu jednotlivých dimenzí ležatého rozvodu vodovodního potrubí. | | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě nového výpočtu budou zmenšeny průměry potrubí jednotlivých vyměřovaných ležatých rozvodů vody a tím sníženy náklady na realizaci jejich výměny. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |

| | |
|--|----------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | WOHER S.R.O., Most 1 |

| | |
|---|---------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 75 020,00 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | 23 958,00 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 98 978,00 Kč |

| | |
|---|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 20.07.2021 |
| Nový termín dokončení díla: | 30.08.2021 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, jednatel společnosti

Datum: 9.7.2021

Podpis: [redacted]



K. H. Borovského 1174/4A
434 01 Most
IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 9.7.2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Tomáš Strejc

Datum: 9.7.2021

Podpis: [redacted]



K. H. Borovského 1174/4A
434 01 Most
IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15. 07. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15. 07. 2021

Příloha změnového listu: cenová nabídka

Hájková Jitka

Komu: Jirásek František
Předmět: RE: 18.ZŠ, Okružní, Most - výměna ležatých rozvodů SV a TUV - PD

From: Tomáš Strejc - WOHER s.r.o. <strejc@woher.cz>
Sent: Wednesday, July 14, 2021 5:09 PM
To: Jirásek František <Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz>
Subject: 18.ZŠ, Okružní, Most - výměna ležatých rozvodů SV a TUV - PD

Dobrý den,

Na základě obj.č. 553/OI/2021, naše společnost provádí zpracování PD na výměnu ležatých rozvodů SV, TUV, CIRK a PBŘ.

Při zpracování PD dospěli projektanti do bodu, kdy stávající poskytnuté podklady eliminují možnosti navrhovaného řešení. Ze současných podkladů s ohledem na zpracované PBŘ nelze přesně vypočítat jednotlivé spotřeby stoupacích vedení a tím nelze dimenzovat jednotlivé ležaté páteřní větve rozvodů.

Na základě přiložené TZ, (viz. 3.závěr) Vás tímto žádám o vyjádření k níže uvedeným návrhům.

Navržené řešení :

1. Provést dodatečné zmapování jednotlivých stoupaček SV, TUV, CIRK a požární vody
2. Provést dodatečné zmapování osazení stávajících zařizovacích předmětů na jednotlivých stoupačkách
3. Provést dodatečné délkové zmapování jednotlivých stoupaček
4. Provést přepočty spotřeby vody jednotlivých stoupaček s přihlédnutím k souběhu (spotřeba vody v době přestávek ve vyučování)
5. Provést přepočty všech stoupaček na páteřní rozvody s úpravou na co nejmenší požadovanou dimenzi potrubí

V případě, že se rozhodnete pro rozšíření zadání PD předkládám cenovou kalkulaci :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zmapování stávajících stoupaček, ZP, délkové trasy | 8.500,-Kč bez DPH |
| 2. Provedení přepočtu stoupaček, páteřních rozvodů | 11.300,-Kč bez DPH |

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Tomáš Strejc

jednatel

Woher s.r.o.

K.H.Borovského 1174/4A

434 01 Most

IČO: 62742272, DIČ: CZ62742272

Tel: 777 70 70 14
