

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 35/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub“, Část 1 - Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek, uzavřené:

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: +420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.:	+420 727 956 737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo:	Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Josefem Matouškem, předsedou představenstva Antonínem Navrátilem, členem představenstva
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	kcydzt6
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	142110168/0100
IČO:	64830551
DIČ:	CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. V „Doba plnění“ smlouvy, bodu 4. a Příloze č. 1 smlouvy, jež je vyvolaná prodloužením zadávací lhůty veřejné zakázky. Zhotovitel požádal zadavatele o prodloužení lhůty pro předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů do 23.07.2021 z důvodu dvou týdenní lhůty pro vyhotovení potvrzení příslušného FÚ pro své poddodavatele.
2. Původní znění čl. V bodu 4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: **do 02.08.2021***
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. *Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021***
 - c. *Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2021***
 - d. *Termín dokončení výsadby zeleně: **22.11.2021***
 - e. *Termín předání a převzetí díla: **29.11.2021***
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy, v části – závazný harmonogram postupu prací, kdy dochází ke změně termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací. Ostatní termíny, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy v části – závazný harmonogram postupu prací

V Domažlicích dne 23.07.2021
(viz elektronický podpis)

V Plzni dne 23.07.2021
(viz elektronický podpis)

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
EUROVIA Silba, a.s.
Josef Matoušek, předseda představenstva

Elektronicky podepsáno

.....
EUROVIA Silba, a.s.
Antonín Navrátil, člen představenstva

Časový harmonogram

stavba: "Část 1 - Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek"

	červenec		srpen					září					říjen				listopad			
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
SO 100 Komunikace																				
SO 900 VRN																				

Termín předání a převzetí staveniště: **02.08.2021**

Termín zahájení stavebních prací: **09.08.2021**

Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2021**

Termín dokončení výsadby zeleně: **22.11.2021**

Termín předání a převzetí díla: **29.11.2021**