

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 590/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : samostatný odborný referent ORI [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
 [REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem : Bánskobystrická 114/26, 460 08, Liberec VIII – Dolní Hanychov
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
 zastoupená : Ing. Martinem Borovičkou, předsedou představenstva
 : Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 25183052
 DIČ : CZ25183052
 bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.5050013881/5500
 telefon : 567 330 852

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č.5 se mění znění článku 4.1 cena díla z důvodu víceprací na trase vodovodního řádu B

Původní cena dle SOD:	19.944.878,54 Kč
Dodatek č.1:	-218.178,18 Kč
Dodatek č.2:	1.014.204,26 Kč
Dodatek č.3:	1.269.649,28 Kč
Dodatek č.4	1.045.080,95 Kč
Dodatek č.5	109.935,12 Kč – aktuální dodatek
Nově sjednaná cena díla:	23.165.569,97 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. Tímto dodatkem č.5 se mění znění článku 3.2 Dokončení stavby takto:
Dokončení stavby do : 30.9.2021

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL – Návrh změny, číslo 02/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

V Liberci dne 22-07-2021

Zhotovitel:

předseda představenstva
VHS stavby a.s.

člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.6.2021	
Název akce: CL 007 155, Česká Lípa, sídliště Sever – rek. vod.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Ano – v situaci vyznačena místa změn			
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet VCP			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem jsou vícepráce na řadu B, z důvodu těchto změn:					
1) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu B, byly zjištěny stávající nevyužívané betonové topné kolektory v místech 0.0012 km, 0.043 km, 0.0452 km, 0.0954 km, 0.110 km, 0.1295 km, 0.175 km, 0.1808 km, 0.2345 km, 0.3855 km řadu B. Bylo nutné kolektory ubourat a zajistit čela kolektoru proti průniku vod. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zpracovat do projektové dokumentace.					
2) V souvislosti s bodem 1) vznikly méněpráce – změna druhu stavebního odpadu a jeho přemístění. Byla odečtena zemina a přičten železobeton v množství 24 tun.					
3) S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést prodloužení termínu do 30.9.2021					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
X					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 109 935,12 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
23 165 569,97 Kč bez DPH			+ 61 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +109 935,12 Kč bez DPH , tj. 0,55 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 31 924,65,- Kč bez DPH, tj. 0,16% nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 141 859,77,- Kč bez DPH, tj. 0,71% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 482 243,34 Kč bez DPH, tj. 12,45 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 306 632,86 Kč bez DPH, tj. 1,54 % nabídkové ceny.					

