

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy**  
**IČO: 620 33 026, DIČ: CZ62033026**  
**se sídlem Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1278  
zastoupena ředitelem školy PaedDr. Bc. Milanem Báčou, MBA  
bankovní účet číslo: 19-7532770227/0100  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**  
**IČO: 29212375 DIČ: CZ29212375**  
**sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28057  
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel společnosti  
bankovní účet číslo: 198666800/0600  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.11.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 28.5.2021 uzavřeli Dodatek č.1 Smlouvy o dílo.

### B.

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

- a) Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 41.997 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -6.640 Kč bez DPH.
- b) Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- c) Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu dokončení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla,

- b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3.760.947,08 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

- c) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli do 7.července 2021 včetně sadových úprav, vegetačních úprav a založení trávníku podle obecně platných zahradnických zásad a standardů. Výsadbou cibulovin provede zhotovitel do 31.října 2021.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Ve Svitavách, dne 28.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA  
ředitel školy

Ivan Ulehla  
jednatel společnosti

montaž lamele

-1-

lamela veľké 2 kti 19x92 mm

$$9,50 + 8,20 + 10,10 + 8,10 + 10,55 + 5,80 + 9,50 = 61,75 \text{ m}$$

lamela malé 3 kti 13,5x46 mm

$$128,60 + 192 = 320,60 \text{ m}$$

lamela malé 2 kti 19x46 mm

$$62,10 + 40,60 + 66,50 = 169,20$$

~~montaž~~

skutková

$$2 \times 61,75 + 3 \times 320,60 + 2 \times 169,20 = 123,50 + 961,80 + 338,40 = 1423,70 \text{ m}$$

v rozpočtu pol. 31

montaž lamele 1.178,655 m

- dodatek v.1

1.178,655

rozdiel:  $1423,70 - 1.178,655 = \oplus 245,04 \text{ m}$

podatke vevan yrkou : na vizeleu lamelu

$$\text{skutečnost : } (3 \times 320,60 + 2 \times 169,20) =$$

$$= 961,80 + 338,40 = 1300,20$$



celkem vizeleu lamel 1300,20 m

$$\Rightarrow \text{podatke vevan } 1300,20 : 2 = 650,10 \text{ m}$$

v rozpočtu pol. 32 podatke vevan yrkou

$$565,748 \text{ m}$$

$$\text{rozdi } : 650 \text{ m} - 565,75 \text{ m} = \underline{\underline{+84,25 \text{ m}}}$$

Hledle hotlovane yrkou 19 x 92 mm

duzka dvoct :

$$\text{vysoke lamela } 61,75 \times 2 = 123,50$$

$$\text{lamela vizele } (961,80 + 338,40 \text{ m}) : 2 =$$

$$= 1300,20 : 2 = 650,10$$

$$\Sigma 123,50 \text{ m} + 650,10 \text{ m} = 773,60 \text{ m}$$

$$+ 10\% \text{ provaz-ztrata } = \underline{\underline{851 \text{ m}}}$$

v rozpočtu pol. 33 hledle yrkou hotlo, 19 x 92 mm

$$\text{odgotet dodatek } : 1 \text{ m} - 41,19825 \text{ m}$$

$$\Sigma 633 \text{ m}$$

$$\text{rozdi } : 851 \text{ m} - 633 \text{ m} = \underline{\underline{+218 \text{ m}}}$$

material 3x lakovani

skutečnost  
 lamely 2 x 61,115 x (0,042 + 0,019) x 2  
 3 x 320,60 x (0,042 + 0,013) x 2  
 2 x 169,10 x (0,042 + 0,019) x 2  
 = 27,417 + 105,798 + 41,285 = 174,50 m<sup>2</sup>

v rozpočtu : 259,304 m<sup>2</sup>  
 v dodatku č.1 -63,034 m<sup>2</sup>

---

196,27

rozdiel : ~~259,304 - 196,27 = 63,034~~

196,27 - 174,50 = 21,77 m<sup>2</sup>

Rozpočet a dodatky č.2

montáž lamel : 245,04 m x 62,0 lée = 15.191,50  
 podlahové terčové prvky : 84,25 m x 18 lée = 1516,50  
 prvky 19 x 92 mm : 218 m x 116 lée = 25.288

---

41.997 lée

material (lamely) 3x lakovani 21,77 m<sup>2</sup> x 305 lée = -6.640 lée

VCP ⊕ 41.997

OP ⊖ 6.640

materialový dodatky č.2 35.357 lée bez DPH