

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 8. 4. 2021 mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000105

a

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
zapsán dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 47/2021

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 8. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1100-21000105 (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v opravě chodníků při ulici Bělohorská po dokončené rekonstrukci vozovky.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným událostem, kdy z nutnosti koordinace tří staveb (stavby II/373 Brno, ulice Bělohorská – mosty a výstavba a příprava elektrifikace trolejbusové trati firmou UniCab s.r.o.) bylo nutné práce na obnově chodníků přerušit. Navíc v průběhu zpracovávání a odsouhlasování DIO bylo správním úřadem sděleno, že práce na chodnících mohou pokračovat až po demolici mostu na ulici Bělohorská. V důsledku toho je nutné počkat na dokončení činností nevyžadujících omezení na chodnících.

**III.
Změna SoD**

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) SoD ruší a nahrazují zněním: „**Dokončení a předání stavby: do 30. 11. 2021.**“
- (2) Smluvní strany zároveň sjednávají, že příloha č. 1 tohoto dodatku – aktualizovaný harmonogram prací – nahrazuje přílohu č. 2 SoD.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne 23 -07- 2021

V Brně dne 20 -07- 2021



Ing. Luděk Borový
generální ředitel



Ing. Pavel Borek
člen představenstva

