

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci
na stavbu

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČO:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.03.2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/1124/17 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 17.07.2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 28.03.2019 dodatek č. 2, dne 22.07.2019 dodatek č. 3, dne 15.11.2019 dodatek č. 4, dne 30.03.2020 dodatek č. 5 a dne 03.03.2021 dodatek č. 6 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č.7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem je pomalý postup povolujících orgánů. Žádost o stavební povolení byla podána dne 23.04.2021 a žádost o vodoprávní řízení byla podána dne 22.04.2021, tj. cca 100 dní před termínem na ukončení díla dle smlouvy o dílo. Odbor dopravy a silničního hospodářství zahájil stavební řízení dne 19.05.2021 a odbor životního prostředí zahájil vodoprávní řízení dne 22.6.2021. Doposud však povolujícími orgány nebylo vydáno ani jedno rozhodnutí.

Článek III. Změny ve smlouvě

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 6, bod 1., písm. d a bod 2., písm. b**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice: **dne 31. 10. 2021**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

dne 31. 10. 2021

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 12.07.2021

V Želechovicích dne 19.07.2021

.....

.....