

**Dodatek č. 12**  
**ke SMLUVĚ O DÍLO č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michaela Doležalová, rada, pobočka  
Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel.: +420 702 167 665  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČ: 416 01 483  
DIČ: CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 21710  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1526-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova** (dál jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **změně termínu** odevzdání hlavního celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**, a to tak, že původně sjednaný termín odevzdání tohoto hlavního celku 30. 9. 2021 se **nahrazuje termínem 15. 11. 2021.**

**Důvodem pro posunutí termínů** je skutečnost, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie způsobené nákazou koronavirem Covid – 19, došlo k omezení pracovních činností, zákazu shlukování více osob atd., což neumožňuje realizovat plnění v původních termínech dle smlouvy.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 23. 7. 2021

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - dodatek č. 12

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	x	x	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1468	x	x	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	x	x	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	67	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	x	x	30.9.2019
	Aktualizace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 10				x	31.8.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1468	x	x	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1468	x	x	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1468	x	x	30.4.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	217	x	x	31.1.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	x	x	28.2.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1461	x	x	30. 9. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30.9.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>1461</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15. 11. 2021</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>7 853 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 649 130 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 502 130 Kč</b>

Ve Znojmě dne 23. 7. 2021

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí pobočky

jednatel