



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Elektronický podpis - 20.07.2021

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4756/2021

Platnost do: 08.09.2021

18/2020/2026H1200029_1/2021

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020 (dále jen smlouva), uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt - ZO“ (v rámci realizace projektu SMVS - „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt ZO, ÚPS v Praze, Id. č. SMVS 134V151000031).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla.

V průběhu realizace díla a místním šetřením na stavbě byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Příčinou prodloužení byly vícepráce a skutečnost, že od doby



zhotovení původní PD postoupila degradace stávajících zdí, které měly být použity jako podpora nosných sloupků, do takové úrovně, že historické zdivo nebylo možné použít pro daný účel s požadovanou únosností. Proto byla vypracována nová změnová PD, ve které byly zohledněny tyto skutečnosti. Byla doplněna výztuž do železobetonové desky sloužící k zastropení historických fragmentů ZO, upraven počet nosných sloupů, opravena kamenná zeď pod těmito nosnými sloupy. Důvodem k prodloužení termínu byly výše uvedené práce a dodržení předepsaných technologických postupů za nepříznivých klimatických podmínek.(snížené teploty, déšť a sníh v jarních měsících).

Pro upřesnění změny termínu dokončení, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3 smlouvy o dílo č. **NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1200029/2020** ze dne 15.12.2020.

Doba plnění (mění se čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.3 smlouvy o dílo):

Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn v čl. I. a stanoven v čl. III. tohoto dodatku. Nový termín umožňuje zhotoviteli nezbytný časový prostor pro dokončení díla.

III. Lhůty plnění

V čl. 3. Doba plnění, odst. 3.1.3. smlouvy se mění takto:

3.1.3. termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 25.8.2021
objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím



jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin 2021.07.26
Sirotek 08:36:49 +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci