

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019	9
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
název ZL:	Čelní fasáda vstupního objektu	
dotčené st. objekty:	1 - konírny	

předmět změny:

Předmětem změny je řemeslná obnova bočních věžiček na objektu koníren a rozšíření oprav bosáže na rozích tohoto objektu.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při podrobném průzkumu omítek čelní fasády bylo zjištěno, že stav omítky na věžičkách a zbytcích bosáže je horší, než bylo zjištěno v době zpracování PD, která předpokládala ponechat tyto omítky v původním stavu. V rámci obnovy je nezbytné provést kompletní obnovu i těchto částí fasády. Zároveň objednatel rozhodl o neprovedení obnovy tympanonu čelní fasády z důvodu navazujících stavebních prací, které by nově opravené a doplněné kamenné prvky znehodnotily.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V rámci předběžného průzkumu při zpracování projektové dokumentace nebylo možno detailně prozkoumat stav omítkové vrstvy na věžičkách.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku čelní fasády realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	200 130,00	Kč
	21%DPH	42 027,30	Kč
	celkem	242 157,30	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	289 393,94	Kč
	21%DPH	60 772,73	Kč
	celkem	350 166,67	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	89 263,94	Kč
	21%DPH	18 745,43	Kč
	celkem	108 009,37	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:

Výše popsané náhradní řešení bylo nevyhnutelné, technicky představuje nejsnazší možnou variantu.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:

Je v souladu s vydaným závazným stanoviskem

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL9MP
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL9VCP
Podklad č.1	
Podklad č.2	

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za AD:	XXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za TDI:	XXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXX	Datum	<input type="text"/>