

# ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	NPU-450/60400/2019	<b>12</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
<b>název ZL:</b>	podlaha v Salla terreně	
<b>dotčené st. objekty:</b>	5 - Salla terrena	

### předmět změny:

Předmětem změny je doplnění a restaurování mozaiky v Salla terreně tak, aby mohla být prezentována jako nášlapná vrstva podlahy.

### Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po podrobném průzkumu mozaiky v Salla terreně zhotovitel zjistil, že historická konstrukční vrstva mozaiky je ve stavu, který umožňuje její konzervaci, restaurování a prezentaci, což je z památkového hlediska žádoucí. V době zpracování projektové dokumentace projekt vyhodnotil vrstvy mozaiky za tak degraované, že navrhl jej překrytí jinou, novou nášlapnou vrstvou. Vzhledem k rozšířenému průzkumu bylo rozhodnuto, že část mozaikové podlahy zůstane po jejím restaurování prezentována.

### zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době zpracování projektové dokumentace projekt vyhodnotil vrstvy mozaiky za tak degraované, že navrhl jej překrytí jinou, novou nášlapnou vrstvou. Stav bylo možné zjistit až po detailním rozkrytí vrstev podlahy a po dalším podrobném restaurátorském průzkumu.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

### zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-75 269,27	Kč
	21%DPH	-15 806,55	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-91 075,82</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	356 511,00	Kč
	21%DPH	74 867,31	Kč
	<b>celkem</b>	<b>431 378,31</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	281 241,73	Kč
	21%DPH	59 060,76	Kč
	<b>celkem</b>	<b>340 302,49</b>	<b>Kč</b>

### vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

### jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

### vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

### vyjádření TDI:

Výše popsané náhradní řešení je proveditelné při dodržení zájmů památkové péče.

### vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

### vyjádření orgánů památkové péče:

Není v kolizi se zájmy památkové péče.

### další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL12MP
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL12VCP
Podklad č.1	fotodokumentace , rozšířený restaurátorský průzkum
Podklad č.2	zápis z KD

<b>za zhotovitele:</b>	xxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>	xxxxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za TDI:</b>	xxxxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	xxx	Datum	<input type="text"/>