

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo SM/4194/2021/SOD

č.j. MUCH 59261/2021

Číslo SM/4194/2021/SOD

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupeným: **Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města Chebu č. 10/2018 část VIII. čl. 3 odst. 2**

a

2. zhotovitelem: CHETES s.r.o.

se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**

IČO: **25208845**

DIČ: **CZ25208845**

Jednající prostřednictvím jednatele společnosti: **Ing. Vlastimilem Raizerem**

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 8677

Bankovní spojení: **KB Cheb**

Číslo účtu: **8811090237/0100**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.06.2021 smlouvu o provedení díla „**Rekonstrukce zvonků, domácích telefonů a el. vrátného v domě Matěje Kopeckého 1337/6, Cheb**“. Z důvodu že, dodavatel technologie (domácí telefon, zvonkový systém) Tesla Stropkov a.s. nesplnil termín dodávky (nedostatek polovodičových prvků, které se dnes již v ČR nevyrábí), se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku X odst. 6. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna jednatele za zhotovitele a změna v Článku III Doba plnění a dodací podmínky, odst. 1 a 2.

Původní text článku III Doba plnění a dodací podmínky, odst. 1. a 2. ve znění:

III.

Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.07.2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla: do 3 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 31.07.2021

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

III. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.09.2021.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla: do 3 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 30.09.2021

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Cheb
za objednatele

Ing. Vlastimil Raizer
jednatel společnosti
za zhotovitele