

Číslo smlouvy objednatele: 21000086

Číslo smlouvy zhotovitele: S2021.13

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### POSÍLENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BRNĚNSKÝCH KOMUNIKACÍ A.S. RENNESKÁ TŘÍDA 1A

---

#### OBJEDNATEL

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem

ve věcech technických

a

#### ZHOTOVITEL

**SASTA CZ, a.s.**

sídlem Votroubkova 546/11, 620 00 Brno

IČO: 26240980

DIČ: CZ26240980

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3551

zastoupený JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

účet číslo: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

účet číslo: [REDACTED]

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. a čl. XIII odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 19.04.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 bude uzavřen v souladu s 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z průběhu prováděných prací a skutečného stavu stávajících konstrukcí objektu. Provedení nutných prací bude vyžadovat větší finanční a časovou náročnost. Vícepráce činí 780 167,53,- Kč bez DPH. Méněpráce činí 87 098,96,- Kč bez DPH.

### Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 21000086 ze dne 19.04.2021.

#### 1) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

*Předání a převzetí prostoru staveniště*

*Do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy*

*Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště*

*do 133 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy*

*Dřívější plnění je možné.*

#### 2) Znění odst. 1 čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

**Cena celkem v Kč:**

*bez DPH*

**9 555 264,89,- Kč**

*DPH 21%*

**2 006 605,63,- Kč**

*Celkem*

**11 561 870,52,- Kč**

3) Znění Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) se doplňuje o znění Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce, Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet méněpráce



## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č. 1 druhé smluvní straně.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce a Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněpráce.

V Brně, dne

Za zhotovitele

   
Datum: 2021.07.20  
10:04:25 +02'00'

Předseda představenstva

V Brně, dne

Za Objednatele

   
Datum: 2021.07.20

předseda představenstva

   
Datum: 2021.07.26

mistopředseda představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N\_2021\_26\_B  
Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská třída 1a -  
VÍCEPRÁCE

KSO:  
Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:  
Datum: 13.7.2021

Zadavatel:  
Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 167,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	780 167,53	163 835,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 944 002,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.7.21

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N 2021 26 B  
Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE  
Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021  
Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno Projektant:  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>780 167,53</b>	<b>944 002,71</b>
01	Trhlíny	484 603,28	586 369,97
02	Vrty Dia + bourání betonů	238 530,76	288 622,22
03	Provizorní dopojení svodu dešť.kanalizace	6 008,00	7 269,68
04	Ochrana hydroizolací nopovou fólií	5 530,79	6 692,26
05	Stavební úpravy kanceláře - uvedení do původního stavu	23 655,13	28 622,71
06	Oprava hromosvodu	10 310,00	12 475,10
07	Vedlejší rozpočtové náklady	11 529,57	13 950,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.

Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - Trhliny

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>484 603,28</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	484 603,28	21,00%	101 766,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>586 369,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**01 - Trhliny**

Místo:

Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum:

13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**484 603,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

484 603,28

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

484 603,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt: **01 - Trhliny**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 484 603,28**

D HSV Práce a dodávky HSV 484 603,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 484 603,28

N1	K	985141112	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 300 mm	m	53,600	92,30	4 947,28
N2	K	985422131	Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcih tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů	m	24,900	2 120,00	52 788,00
N3	K	985422323	Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcih tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	28,700	1 240,00	35 588,00
N4	K	985441314	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v ŽB kci (Statical Statibar)	m	268,000	1 460,00	391 280,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - Vrty Dia + bourání betonů

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**238 530,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 530,76	21,00%	50 091,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**288 622,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt: **02 - Vrty Dia + bourání betonů**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>238 530,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	238 530,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 541,00
997 - Přesun sutě	75 989,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - Vrtý Dia + bourání betonů

Místo: Brno - Stýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**238 530,76**

D HSV Práce a dodávky HSV **238 530,76**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **162 541,00**

13-02	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	35,980	3 550,00	127 729,00
16-01	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 (130) mm do stavebních materiálů	m	1,400	1 360,00	1 904,00
17-01	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 (150) mm do stavebních materiálů	m	21,650	1 520,00	32 908,00

D 997 Přesun sutě **75 989,76**

30-02	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	79,156	200,00	15 831,20
31-02	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	712,404	10,00	7 124,04
32-02	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	79,156	300,00	23 746,80
34-02	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	79,156	250,00	19 789,00
35-02	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	79,156	120,00	9 498,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**03 - Provizorní dopojení svodu dešť.kanalizace**

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 008,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	6 008,00	21,00%	1 261,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>7 269,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

**Objekt:**

**03 - Provizorní dopojení svodu dešť.kanalizace**

**Místo:**

Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

**Datum:**

13.07.2021

**Zadavatel:**

Brněnské komunikace, a.s., Brno

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

SASTA CZ, a.s., Brno

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 008,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**6 008,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**03 - Provizorní dopojení svodu dešť.kanalizace**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**6 008,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					6 008,00
N6	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,020	400,00	6 008,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií**

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 530,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 530,79	21,00%	1 161,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 692,26**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt: **04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8  
Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Datum: 13.07.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 530,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 806,71
4 - Vodorovné konstrukce	1 806,71
PSV - Práce a dodávky PSV	3 724,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 724,08



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**04 - Ochrana hydroizolací nopovou fólií**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**5 530,79**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 806,71

D 4 Vodorovné konstrukce 1 806,71

N7	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	21,040	37,80	795,31
N8	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	26,000	38,90	1 011,40

D PSV Práce a dodávky PSV 3 724,08

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 724,08

N9	K	711161115	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	21,040	177,00	3 724,08
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do původního stavu**

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>23 655,13</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	23 655,13	21,00%		4 967,58
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>28 622,71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do původního stavu**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8  
Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Datum: 13.07.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>23 655,13</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 456,00</b>
4 - Vodorovné konstrukce	6 387,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>17 199,13</b>
713 - Izolace tepelné	1 163,50
771 - Podlahy z dlaždic	1 700,00
776 - Podlahy povlakové	8 280,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 729,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 325,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**05 - Stavební úpravy kanceláře - uvedení do původního stavu**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 655,13**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>6 456,00</b>
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>6 387,00</b>
N10	K	411121131	Montáž krycích desek PZD	kus	6,000	602,00	3 612,00
N11	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	5,000	555,00	2 775,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>69,00</b>
N12	K	632481213	Separáční vrstva nad PZD	m2	5,000	13,80	69,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>17 199,13</b>
D	713		Izolace tepelné				<b>1 163,50</b>
N13	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,000	22,70	113,50
N14	M	28616308	deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm bez tepelné izolace	m2	5,000	210,00	1 050,00
D	771		Podlahy z dlaždic				<b>1 700,00</b>
N15	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	10,000	170,00	1 700,00
D	776		Podlahy povlakové				<b>8 280,00</b>
N16	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	10,000	268,00	2 680,00
N17	M	28411031	PVC vinyl	m2	10,000	560,00	5 600,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				<b>1 729,77</b>
N18	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	59,077	15,60	921,60
N19	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	70,892	11,40	808,17
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				<b>4 325,86</b>
N20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,000	5,04	221,76
N21	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,000	35,40	1 557,60
N22	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	11,000	18,70	205,70
N23	K	784211137	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	44,000	53,20	2 340,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**06 - Oprava hromosvodu**

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 310,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	10 310,00	21,00%	2 165,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>12 475,10</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**06 - Oprava hromosvodu**

Místo:

Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum:

13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 310,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

550,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

550,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 760,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**06 - Oprava hromosvodu**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 310,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 550,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 550,00

N25	K	74182 R	Měření zemních odporů	kus	1,000	550,00	550,00
-----	---	---------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 760,00

N24	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,000	390,40	9 760,00
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.

Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 529,57</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		11 529,57	21,00%	2 421,21
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>13 950,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum:

13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace, a.s., Brno

Projektant:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Brno

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 529,57**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 529,57

VRN3 - Zařízení staveniště

11 529,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - VÍCEPRÁCE

Objekt: **07 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8  
Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s., Brno  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Brno

Datum: 13.07.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 529,57</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 529,57
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 529,57
1-03	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	7 686,38	11 529,57

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N\_2021\_26\_C  
Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

KSO:  
Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:  
Datum: 13.7.2021

Zadavatel:  
Brněnské komunikace a.s.

IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098

Uchazeč:  
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980  
DIČ: CZ26240980

Projektant:  
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno

IČ: 28273231  
DIČ: CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>87 098,96</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 87 098,96	Výše daně 18 290,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>105 389,74</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.7./2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N 2021 26 C  
Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s. Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.  
Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8 Datum: 13.07.2021  
Zadavatel: Brněnské komunikace a.s. Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno  
Uchazeč: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>87 098,96</b>	<b>105 389,74</b>
01	Mikropiloty	8 580,00	10 381,80
02	Bourání, zemní práce	77 231,78	93 450,45
03	Vedlejší rozpočtové náklady	1 287,18	1 557,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt:

01 - Mikropiloty

KSO:

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:

Datum: 13.07.2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

IČ:

60733098

DIČ:

CZ60733098

Uchazeč:

SASTA CZ, a.s.

IČ:

26240980

DIČ:

CZ26240980

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **8 580,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 580,00	21,00%	1 801,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **10 381,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt:  
**01 - Mikropiloty**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

Uchazeč: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 580,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 580,00
2 - Zakládání	8 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt: **01 - Mikropiloty**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

Uchazeč: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 580,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 580,00	
D	2		Zakládání				8 580,00	
3-01	K	2243111141	Úvodní vrty mikropilot D 160mm "rampa"	m	6,500	1 320,00	8 580,00	
	VV		26*0,25		6,500			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MÉNĚPRÁCE I.

**Objekt:**

**02 - Bourání, zemní práce**

**KSO:**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

**CC-CZ:**

Datum: 13.07.2021

**Zadavatel:**

Brněnské komunikace a.s.

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

**Uchazeč:**

SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980

DIČ: CZ26240980

**Projektant:**

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno

IČ: 28273231

DIČ: CZ28273231

**Zpracovatel:**

IČ:

DIČ:

**Poznámka:**

**Cena bez DPH** **77 231,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 231,78	21,00%	16 218,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **93 450,45** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

**Objekt:** 02 - Bourání, zemní práce

**Místo:** Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

**Datum:** 13.07.2021

**Zadavatel:** Brněnské komunikace a.s.

**Projektant:** PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

**Uchazeč:** SASTA CZ, a.s.

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>77 231,78</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>28 629,93</b>
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		8 205,60
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 788,40
997 - Přesun sutě		18 635,93
998 - Přesun hmot		0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>48 601,85</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		30 685,20
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		7 613,45
772 - Podlahy z kamene		10 303,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Bměnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt: **02 - Bourání, zemní práce**

Místo: Brno - Stýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace a.s.

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

Uchazeč: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**77 231,78**

D HSV Práce a dodávky HSV **28 629,93**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **8 205,60**

8-02	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm	m2	21,040	390,00	8 205,60	CS ÚRS 2020 02
------	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

WV "izol přízdívka - viz bourání pol.14" 21,04 21,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 788,40**

14-02	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,040	85,00	1 788,40	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

WV "přízdívka svislé izolace" 5,200  
WV "venkovní" ((0,6+(1\*4)+0,6))\*1 9,360  
WV "vnitřní" (1+2+1+2+0,8+1)\*1,2 6,480  
WV "vnitřní" (1,4+2+2)\*1,2 21,040  
WV Součet

D 997 Přesun sutě **18 635,93**

30-02	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,248	200,00	5 249,51	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

WV "kamenná podleha" 13,30 0,000  
WV "podlahy z dlaždic" 7,89 0,000  
WV "základy rampa" 20,83 0,000  
WV "podkladní betony" (85,86+94,93+21,7)\*0,1\*2,2 0,000  
WV "výkopy" (8,86+70,20+19,92)\*1,6 0,000  
WV Součet 0,000

31-02	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	236,232	10,00	2 362,32	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

WV 26,248\*9 236,232

32-02	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,248	300,00	7 874,40	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

35-02	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	26,248	120,00	3 149,70	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

WV "bourání kamenn.podlah" 85,86\*0,155 13,308  
WV "bourání podlah z dlaždic" 89,57\*0,08317 7,450  
WV "bourání přízdívky svislé izolace" 5,49 5,490  
WV Součet 26,248

D PSV Práce a dodávky PSV **48 601,85**

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **30 685,20**

40-02	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	59,010	520,00	30 685,20	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

WV "svislé" 21,04 21,040  
WV "podkl.beton-viz.pol.9" 72,70 72,700  
WV Součet 93,740  
WV 93,74-(6\*1,5\*2,2)-(5\*1,6\*1,35)-(2,2\*0,7+2\*0,7+1,7\*0,7) 59,010

D 771 Podlahy z dlaždic **7 613,45**

42-02	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	89,570	85,00	7 613,45	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

WV "viz.tabulka - bourání dlaždic do mazaniny" 10,8+71,83+12,3 94,930  
WV 94,93-(2,4\*1,4+2\*1) 89,57

D 772 Podlahy z kamene **10 303,20**

43-02	K	772521811	Demontáž dlažby z kamene do sutí z měkkých kamenů kladených do malty	m2	85,860	120,00	10 303,20	CS ÚRS 2020 02
-------	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

WV "viz.tabulka" 85,860  
WV "bourání kamenných dlaždic" 20,25+20,25+10,62+10,62+10,62+2,0+3,0+3,0+2,5+3,0

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt:  
**03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:  
Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

CC-CZ:  
Datum: 13.07.2021

Zadavatel:  
Brněnské komunikace a.s.

IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098

Uchazeč:  
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980  
DIČ: CZ26240980

Projektant:  
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, Brno

IČ: 28273231  
DIČ: CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 287,18</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 287,18	21,00%	270,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 557,49</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

**Objekt:** **03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

**Místo:** Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

**Datum:** 13.07.2021

**Zadavatel:** Brněnské komunikace a.s.

**Projektant:** PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

**Uchazeč:** SASTA CZ, a.s.

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 287,18</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 287,18
VRN3 - Zařízení staveniště	1 287,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Posílení základových konstrukcí stávajícího objektu Brněnských komunikací a.s.  
Renneská třída 1a - MĚNĚPRÁCE I.

Objekt: **03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Brno - Štýřice, parc.č. 207/8

Datum: 13.07.2021

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
Brno

Uchazeč: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 287,18</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 287,18	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 287,18	
1-03	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	858,12	1 287,18	CS ÚRS 2017 01
	W		"vybudování buňky, kancelář, šatny, sklad, WC, úprava plochy"					
	W		85812/100=858,12					
	W		1,5		1,500			