

Evidenční č. objednatele: 2021/S/0[REDACTED]/1



Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo číslo 2021/S/0[REDACTED] ze dne 7. 4. 2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

[REDACTED]
00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
33628531/0100

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku

Petr Sobotka
Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov
Úřad příslušný podle §71 odst. 2, Živnostenského zákona
Městský úřad, Nové Město na Moravě
Petrem Sobotkou, jednatelem společnosti

zastoupený:
Zástupce oprávněný jednat ve věcech
technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):

Petr Sobotka, tel.: 777 753 614
74466992
CZ8108034781
plátce DPH
[REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/S/0[REDACTED] ze dne 7. 4. 2021 tohoto znění:

Název stavby: „Multifunkční hřiště Chlum“

A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby „Multifunkční hřiště Chlum“

Tento předmět smlouvy bude upraven o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

B. V článku III. Shora uvedené smlouvy se mění text v odst. 1 a nově zní:

Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **3. 5. 2021**
- 1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) do: **29. 7. 2021**

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě přiměřeně prodlužuje z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které narušily technologické procesy prací.

C. V článku IV. Shora uvedené smlouvy se mění text v odst. 1 a nově zní:

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v čl. I této smlouvy činí:	2.719.337,43 Kč bez DPH
Dodatečné práce:	59.778,53 Kč bez DPH
Cena díla celkem:	2.779.115,96 Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	583.614,35 Kč
Celková cena díla včetně 21 % DPH	3.362.730,31 Kč

D. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

E.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje Objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska dne **14. 6. 2021** pod číslem usnesení **59/2021/7**.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Název stavby: „Multifunkční hřiště Chlum“

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 - seznam změnových listů včetně položkových rozpočtů

V Hlinsku dne



Město Hlinsko
Miroslav Krčil, DiS, starosta města



V Hlinsku dne



Petr
jednatel společnosti

Přílohy: Příloha č.1 - seznam změnových listů včetně položkových rozpočtů



Příloha č. 1

Seznam:

- Výkaz výměr – cenový dopad na změny v PD - seznam
- Změnový list č. 1 – záměna sportovního povrchu
- Položkový rozpočet – záměna sportovního povrchu
- Změnový list č. 2 – odpočet původního povrchu
- Položkový rozpočet – odpočet původního povrchu
- Změnový list č. 3 – Náhrada dřevěná výplň (KVH)
- Položkový rozpočet – náhrada dřevěná výplň (KVH)
- Změnový list č. 4 – odpočet ocelových plotových polí
- Změnový list č. 5 – odpočet spodní kovová příčle
- Položkový rozpočet – odpočet spodní kovová příčle
- Změnový list č. 6 – Odpočet původního návrhu sítí s velikostí ok (100/100 mm)
- Změnový list č. 7 – Návrh nových ochranných sítí s velikostí ok (45/45 mm)

VÝKAZEM VÝMĚR - Cenový dopad na změny v PD

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1			Povrch NottsSport včetně určeného podkladu	celek	1	458 862,40	458 862,40
1			Odpočet původního povrchu	celek	-1	377 024,00	-377 024,00
2			Náhrada dřevěná výplň (KVH)	celek	1	31 278,00	31 278,00
2			Odstranění plotových polí	celek	-1	32 529,00	-32 529,00
3			Odstranění spodní přičle	celek	-1	29 294,98	-29 294,98
4			Odstranění původního návrhu sítí (100/100)	celek	-1	57 652,87	-57 652,87
4			Návrh nových sítí (45/45)	celek	1	66 138,98	66 138,98

Celkem

+ 59 778,53

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Záměna sportovního povrchu**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Umělý trávník pro míčové hry výška vlákna 15.mm, tl. podložky 2 mm, vlákno 100% PE (tenis, volejbal basket, kopaná), bude nahrazen za umělý trávník pro míčové hry VHAF® NottsSward® TS PP 3. generace , včetně lajnování.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez DPH

458.862,40 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

14 dní

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil: 

Podpis: 

(TDI): 

VÝKAZEM VÝMĚR - návrh povrchu NottsSport včetně určeného podkladu

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							458 862,40
1	M	572001	Umělý trávnik pro míčové hry VHAF® NottsSward® TS PP 3. generace , včetně lajn	m2	352,000	1 096,95	386 126,40
			320*1,10		352,000		
			Součet		352,000		
2	R	5647211	Kamenivo frakce 32/63, tl. 150 mm	m2	320,000	82,00	26 240,00
			w "hřiště"320		320,000		
			w Součet		320,000		
3	R	564 81-1112.2	Kamenivo frakce 16/32, tl. 80 mm	m2	320,000	53,00	16 960,00
			w "hřiště"320		320,000		
			w Součet		320,000		
4	R	564 80-1111.1	Kamenivo frakce 8/16, tl. 60 mm	m2	320,000	41,50	13 280,00
			w "hřiště"320		320,000		
			w Součet		320,000		
5	R	564 80-1111.3	Kamenivo frakce 4/8, tl. 30 mm	m2	320,000	26,70	8 544,00
			w "hřiště"320		320,000		
			w Součet		320,000		
6	R	564 80-1111.4	Kamenivo frakce 0/4, tl. 30 mm	m2	320,000	24,10	7 712,00
			w "hřiště"320		320,000		
			w Součet		320,000		
Celkem							458 862,40

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Odpočet původního povrchu**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Jedná se o odpočet ceny původního navrženého povrchu včetně podkladu.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez
DPH

377.024,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

není

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

S			
(T		Podpis:	

VÝKAZEM VÝMĚR - odpočet původního povrchu

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							-377 024,00
6	M	572001	Umělý trávnik pro míčové hry výška vláknů 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno 100% PE (tenis, volejbal basket, kopaná)	m2	-352,000	412,00	-145 024,00
			320*1,10		352,000		
			Součet		352,000		
18	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-320,000	62,00	-19 840,00
	W		"hřiště"320		320,000		
	W		Součet		320,000		
19	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKO8) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-320,000	312,00	-99 840,00
	W		"hřiště"320		320,000		
	W		Součet		320,000		
20	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 10 (AKO10) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-320,000	351,00	-112 320,00
	W		"hřiště"320		320,000		
	W		Součet		320,000		

Celkem

-377 024,00

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 3

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Náhrada dřevěná výplň (KVH)**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Náhrada ocelové výplně za dřevěnou.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez
DPH

31.278,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

3 dny

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

So

(T

VÝKAZEM VÝMĚR - Odpočet ocelových sítí, náhrada za dřevěnou výplň

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

31 278,00

1	M	60511064	KVH hranoly 40*140*4000	ks	50,125	624,00	31 278,00
---	---	----------	-------------------------	----	--------	--------	-----------

(40,1*5)/4

50,125

Součet

50,125

Celkem

31 278,00

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 4

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Odpočet ocelových plotových polí**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Jedná se o odpočet původně navržených ocelových plotových dílců, které budou nahrazeny dřevěnou výplní.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez DPH

32.529,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

3 dny

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Sc

(T

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 5

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Odpočet spodní kovová příčle**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Jedná se o odpočet původně navržených spodních kovových příčlí.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez DPH

29.294,98 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schvá

(TDI):

VÝKAZEM VÝMĚR - odpočet spodní příče

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							-29 294,979
48	K	767995a	D+M Zámečnických atypických konstrukcí z ocelových, žárově zinkovaných profilů	kg	-513,947	57,00	-29 294,979
			"spodní příče 100/60/6"1,945*10*2*13,212		513,947		
			Součet		513,947		
			Celkem				-29 294,979

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 6

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**

Název ZL: **Odpočet původního návrhu sítí s velikostí ok (100/100 mm)**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Jedná se o odpočet původně navržených ochranných sítí.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez
DPH

57.652,87 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

není

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

Sch

(TD

"MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1"

ZMĚNOVÝ LIST

č. 7

Projekt: **Výstavba multifunkčního hřiště Chlum**
Objednatel: Město Hlinsko
Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka
Část: **SO 701 - SO 701 Multifunkční hřiště**
Název ZL: **Návrh nových ochranných sítí s velikostí ok (45/45 mm)**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

Náhrada nových ochranných sítí s velikostí ok 45/45mm, místo původně navržených s velikostí ok 100/100mm.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad bez DPH


66.138,98 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

není

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není



VÝKAZEM VÝMĚR - Ochranná síť - bílá

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: Stavební práce Petr Sobotka

Místo: Chlum

Zpracoval: Petr Sobotka

Datum: 26.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							66 138,98
11	M	709212901	síť provazová s oky 45/45 mm - bílá	m2	236,868	272,00	64 425,38
						"hřiště" $((24,20+13,20)*2*2,865-$	236,868
						$(1,85*2+2,15)*2*1,12)*1,05 + ((24,20+7,80)*0,40)*2$	
						Součet	236,868
12	M	709212901a	síť provazová s oky 45/45 mm - bílá	m2	6,300	272,00	1 713,60
						"branka" $2,50*1,20*2*1,05$	6,300
						Součet	6,300
Celkem							66 138,98