

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1869/2019**

ISPROFOND: 5813520012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava

Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001/EJAB**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 3 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	2 951 503,45 Kč	264 989,74 Kč	2 686 513,71 Kč

2. Smluvní strany dále projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 31.12.2021 a s tím související prodloužení celkové lhůty pro dokončení Díla do 30.6.2022. Důvodem prodloužení je realizace dodatečných prací dle ZL č. 3 na stavebním objektu SO 01 Hlavní budova. S ohledem na stavební technologické postupy, provázanost jednotlivých stavebních objektů s hlavním stavebním objektem SO 01 není možné dokončit ostatní stavební objekty a provozní soubory před dokončením SO 01.
3. Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 13.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

4. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.2 Obchodních podmínek OP/R/16/19, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Smlouvy Oprávněné osoby:

Změna na pozici zástupce stavbyvedoucího – Ing. Roman Žižka je od nabytí účinnosti tohoto dodatku nahrazen Bc. Michalem Davídkem:

Zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	Bc. Michal Davídek
Adresa	
E-mail	
Telefon	

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.6 Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předcházející Přílohy č. 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 a 3.6 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH:..... 142 277 940,61 Kč
Změna Ceny Díla ZL č. 3 bez DPH.....2 686 513,71 Kč
Celková Cena Díla bez DPH..... 144 964 454,32 Kč

slovy: **jednostočtyřicetčtyřimilionůdevětsetšedesátčtyřitisícčtyřistapadesátčtyři korun českých a třicetdva haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla do 30.6.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do **31.12.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30.6.2022**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis prací ZL č. 3, která doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy „Související dokumenty“
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 26.7.2021

V Ústí nad Labem dne 21.6.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva / člen představenstva

Příloha č. 3

Související dokumenty – doplnění dodatkem č. 2

**Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 2
Rekapitulace Ceny Díla**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 1 - 142 277 940,61

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle SOD	Cena dle SOD dodatku č.1	Vícepráce ZL č.3	Méněpráce ZL č. 3	Cena dle SOD dodatku č.2
PS 01	Nový kamerový systém areálu	2 018 799,80	2 018 799,80			2 018 799,80
PS 02	Záložní zdroj elektrické energie	906 115,16	906 115,16			906 115,16
PS 03	Venkovní sdělovací rozvody	2 124 926,35	2 124 926,35			2 124 926,35
PS 04	Venkovní osvětlení	2 356 790,98	2 356 790,98			2 356 790,98
SO 01	Hlavní objekt	69 593 562,16	80 071 733,35	2 951 503,45	264 989,74	82 758 247,06
SO 02	Garáže požární techniky	28 602 657,43	28 602 657,43			28 602 657,43
SO 03	OLK + úprava části areálové kanalizace	2 164 756,89	2 164 756,89			2 164 756,89
SO 04	Přípojka vody	73 449,78	73 449,78			73 449,78
SO 05	Úprava zpevněných ploch	7 008 386,02	7 008 386,02			7 008 386,02
SO 06	Úprava oplocení areálu	2 354 713,70	2 354 713,70			2 354 713,70
SO 07	Nové garáže	3 327 718,72	3 327 718,72			3 327 718,72
SO 08	Úprava kabelovodu	1 197 601,55	1 197 601,55			1 197 601,55
SO 10	Rampa	2 546 284,10	2 546 284,10			2 546 284,10
SO 11	Nový kabelovod	2 734 839,31	2 734 839,31			2 734 839,31
SO 12	Přeložka vodovodu	1 067 113,18	1 067 113,18			1 067 113,18
SO 13	Demolice garáží požární techniky	1 614 146,29	1 614 146,29			1 614 146,29
SO 14	SO 14 - Kácení a náhradní výsadby	844 966,21	844 966,21			844 966,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 262 941,79	1 262 941,79			1 262 941,79
		131 799 769,42	142 277 940,61	2 951 503,45	264 989,74	144 964 454,32

**Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2
Harmonogram postupu prací**

