

Veřejná zakázka č.: VZ 12.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000054

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

NH stavby s.r.o.

Palkovice 158, 739 41

zastoupený Pavlem Hložkem jednatelem

IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 123-1998390237/0100
KS: 0558
VS: 00845451

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4728/RMOB-JIH/1822/82 ze dne 15. 7. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0333/2021/INV ze dne 28. 4. 2021.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0333/2021/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. Etapa – výměna elektroinstalace a související stavební práce	Cena díla v Kč.				
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Původní cena stavby dle SOD			7 994 450,29	1 668 334,56	9 612 784,85
Dodatek č. 1	56 113,56	1 172 105,62	1 115 992,06	234 358,33	1 350 350,39
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			9 110 442,35	1 902 692,89	10 963 135,24

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 12 kalendářních dnů na 102 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 102 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Za objednatele

MOB Ostrava-JIH

Datum : _____

Místo : Ostrava – Hrabůvka

Za zhotovitele

NH stavby s.r.o.

Datum : _____

Místo : Frenštát pod Radhoštěm

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Pavel Hložek

jednatel