



Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
4.089.891,-Kč	858.877,11Kč	4.948.768,11 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
477.265,- Kč	100.225,65 Kč	577.490,65 Kč
<b>Celková cena dle SoD a dodatku č.1</b>		
<b>4.567.156,- Kč</b>	<b>959.102,76 Kč</b>	<b>5.526.258,76 Kč</b>

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 01/2021 ze dne 15.7.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
  1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne ..... 26-07-2021

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 415 50 Teplice, Přitko  
 IČO 49099469, DIČ CZ

Ing. Bronislav Špičák  
 generální ředitel  
 Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Bílině dne 15.07.2021

Zhotovitel:

SVIS-realizace s.r.o.  
**SVIS - realizace, spol. s r.o.**  
 Za Chlumem 814  
 418 01 Bílina  
 IČ: 01985264  
 DIČ: CZ01985264

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		SVIS-realizace s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.07.2021	
Název akce: MO027277 „Most, Jilemnického, Pujmanové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“						
Způsob odoslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet				
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
Změna provedení stavby v rozsahu bezvýkopovou technologií je součástí navrženého změnového rozpočtu. Důvodem je prostorové křížení inženýrských sítí v části původní trasy.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Méněpráce - 510 735,- Kč + DPH</b>						
<b>Vícepráce 988 000,- Kč + DPH</b>						
<b>Celkem 477 265,- Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla			
Cena z SOD 4 089 891,00 Kč bez DPH			(číslem/slovy):			
<b>Dodatek č.1 477 265,00 Kč bez DPH</b>			x kalendářních dnů			
<b>Cena díla celkem 4 567 156,00 Kč bez DPH</b>						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>477 265,00 Kč bez DPH</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 988 000,00 Kč bez DPH, tj. 24,16% nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 510 735,00 Kč bez DPH, tj. 12,49 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 988 000,00 Kč bez DPH, tj. 24,16 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 510 735,00 Kč bez DPH, tj. 12,49 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis SVL ..... Datum 15.7.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: *Cena byla stanovena na základě rozpočtového dodatku, kde jsou použity ceny položek dle původního rozpočtu a položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu jsou v souladu s cenami ÚRS.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (36,65%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 15.7.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

Podpis .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .....

..... Datum 21.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.