

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP 2310/21

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19.04.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Text odstavce 2.1.: „Stavba bude probíhat v koordinaci s městem - rekonstrukce náměstí.

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akci, zak.č.11254/4. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb Objednatele. K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít ihned po účinnosti SOD. Samotná lhůta výstavby výše uvedené stavby bude trvat nejpozději **do 31. 07. 2021**“

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Stavba bude probíhat v koordinaci s městem - rekonstrukce náměstí.

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané akci, zak.č.11254/4. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb Objednatele. K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít ihned po účinnosti SOD. Samotná lhůta výstavby výše uvedené stavby bude trvat nejpozději **do 30. 09. 2021**“

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Návrh Změny
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

<p style="text-align: center;">Objednatel</p> <p>V Teplicích dne _____</p> <p style="text-align: center; color: blue;">26</p> <p style="text-align: center;">Ing. Bronislav Špičák</p> <p style="text-align: center;">generální ředitel</p> <p style="text-align: center;">Severočeská vodárenská společnost a.s.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">415 00 Teplice, Přítkovská 1589 IČO 49099469, DIČ CZ49099469</p>	<p style="text-align: center;">Zhotovitel</p> <p style="text-align: center; color: blue;">22/7/2021</p> <p style="text-align: center;">MBA a Ing. Luboš Váňa</p> <p style="text-align: center;">nosti SYNER, s. r. o.</p>
--	---

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.,					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19. 7. 2021	
Název akce: CL 039 069 Mimoň, náměstí 1. Máje, Malá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: ne					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodů koordinace stavby s městem je nutné prodloužit termín dokončení do 30. 9. 2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
			Do 30. 9. 2021 , TJ 61 DM		
Počet připojených listů specifikací: [redacted]					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Z [redacted] h a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted] Podpi [redacted]			19.7.2021		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ . _____

Datum 18. 7. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Podpis _____
398

Datum 19. 7. 2021

Zástupce objednatele:

_____ Podpis _____
ICO 49
_____ Podpis _____

21 -07- 2021
Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.