

název díla:	Oprava kolejové trasy v kolektoru oblasti Centrum		
smlouva číslo:	SODM - 16/2021	ze dne:	25.02.2021
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s.		


## ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	09.06.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	25.08.2021		

### Popis změny, případně náčrtek :

- V průběhu stavebních prací na přespádování podlahy směrem k nově vybudovanému svodovému žlabu úkapových vod vedle kolejíště bylo zjištěno, že projektovaná průměrná tloušťka 2 cm je nedostatečná a je potřeba vlivem křivosti stávající podlahy nabetonovat průměrnou tloušťku cca 5,3 cm pro dosažení požadované spádovosti a zároveň dostatečné mechanické odolnosti při kraji nabetonávky. Z tohoto důvodu je rozsah, a tedy i výměr následné betonáže vyšší než bylo uvažováno.
- Na základě výše uvedeného je rovněž nezbytné prodloužit termín dokončení, který je nově 25. 8. 2021.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:	
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:	
za dodavatele:	Drahomír Piksa	Podpis:	

Změna záměru dle §222 odst.4 VZ	19,50%
---------------------------------	--------

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 702 831,95 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	642 882,98 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	274 284,06 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 619 998,99 Kč

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	22.07.202021
------------	-----------------	--------------	--------------