

Dodatek č. 3

Č.j.: OSM/21/271/OSL

Ev. č.: 39329/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Livingston Company s.r.o.
Sídlo Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
IČO 07157851
DIČ CZ07157851
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 3

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna termínu dokončení na akci "**Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově**" část 2. Změnu termínu dokončení projednala a odsouhlasila RM na svém zasedání dne 14.7.2021. Podkladem byla žádost zhotovitele ze dne 6.7.2021 zdůvodněná špatnou situací na trhu ze stavebním materiálem po pandemii způsobené koronavirem.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Nový termín dokončení díla 31.8.2021

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Upravený harmonogram dokončení

V Praze dne 12.7.2021

V Turnově dne: 21-07-2021

Zhotovitel:

Objednatel:

HARMONOGRAM STAVBY:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v

Turnově část 2 - neuznatelné náklady

Zhotovitel

	květen					červen					červenec					srpen													
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27
3 - Svislé a kompletní konstrukce																													
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																													
Vnitřní omítky																													
Vnitřní dveře																													
Fasáda Weber																													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																													
997 - Přesun sutě																													
998 - Přesun hmot																													
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																													
762 - Konstrukce tesařské																													
763 - Konstrukce suché výstavby																													
764 - Konstrukce klempířské																													
767 - Konstrukce zámečnické																													
771 - Podlahy z dlaždic																													
776 - Podlahy povlakové																													
777 - Podlahy epoxid																													
781 - Dokončovací práce - obklady																													
783 - Dokončovací práce - nátěry																													
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																													
ZTI hrubá + kompletace																													
Topení hrubá + kompletace																													
Elektroinstalace hrubá + kompletace																													
Slaboproud hrubá + kompletace																													
Fasádní lešení																													
Úklid																													
VRN																													