



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 3 ke o dílo č. 103/OVZ/PJ/2020
ze dne 28.05.2020
(dále jen „Dodatek č. 3“)

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Technický dozor stavebníka: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: GEMO a.s.
Se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
IČO: 13642464
DIČ: CZ13642464
Statutární orgán: Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 103/OVZ/PJ/2020 ze dne 28.05.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.11.2020, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.05.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín a UPOL FTK – vstupní objekt“ (dále též jako „Stavba“).

2. Účelem tohoto Dodatku č. 3 je provedení změn v zařazení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uvedených v dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 27.10.2020 pro TLZ č. 2,6,7,8 a 10.

II.

1. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se mění text čl. II odst. 1 dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 28.05.2020 následovně:

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 1 - Změny VZT a chlazení, TLZ 2 – Změny ZTI, TLZ 3 - Změny a rozšíření silnoproudých rozvodů, TLZ 5 - Dispoziční změny ve 2. NP, TLZ 6 - Úpravy povrchů - omítky, malby, obklady, TLZ 7 - Změny podlah, TLZ 8 - Rozšíření bouracích prací SDK, TLZ 10 - Změny truhlářských konstrukcí a TLZ 11 - Změny zámečnických konstrukcí, dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 12 - Rozšíření bouracích prací a TLZ 14 - Úpravy dešťové kanalizace pod základovou deskou, dále nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 4 - Změny a rozšíření slaboproudých rozvodů, TLZ 9 - Doplnění podhledů a TLZ 13 - Doplnění podlah,vyzdívky, odpočet svítidla, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se dále nahrazuje „Rekapitulace změnových listů“, jehož nové a plné znění je přílohou tohoto Dodatku č. 3 a dále textová část TLZ č. 2,6,7,8 a 10, které tvoří také přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3.



III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 3 a účinnosti dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů a textová část TLZ č. 2,6,7,8 a 10.

V Olomouci, dne ...27.07.2021...

V Olomouci, dne ...26.07.2021...

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva
GEMO a.s.

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 3

Název stavby: „Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín a UPOL FTK – vstupní objekt“
 Číslo Smlouvy o dílo: 103/OVZ/PJ/2020
 Cena díla dle SOD bez DPH: 31.399.921,- Kč
 Zhotovitel stavby: GEMO a.s., Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 136 42 464
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku	
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny VZT a chlazení	5	-5 245 368,59	4 956 557,52	-288 811,07	10 201 926,11		10 201 926,11			-288 811,07	
2	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny ZTI	5		576 001,47	576 001,47	576 001,47		576 001,47			576 001,47	
3	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny a rozšíření silnoproudých rozvodů	5	-42 900,00	1 433 914,68	1 391 014,68	1 476 814,68		1 476 814,68			1 391 014,68	
4	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny a rozšíření slaboproudých rozvodů	4	-16 700,00	1 560 369,38	1 543 669,38	1 577 069,38					1 543 669,38	
5	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Dispoziční změny ve 2. NP	5	-22 500,00	179 392,29	156 892,29	201 892,29		201 892,29			156 892,29	
6	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Úpravy povrchů - omítky, malby, obklady, SDK	5	-249 155,69	556 968,16	307 812,47	806 123,85		806 123,85			307 812,47	
7	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny podlah	5	-272 611,11	732 399,49	459 788,38	1 005 010,60		1 005 010,60			459 788,38	
8	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Rozšíření bouracích prací	5		431 933,92	431 933,92	431 933,92		431 933,92			431 933,92	
9	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Doplnění podhledů	4		1 177 274,18	1 177 274,18	1 177 274,18		1 177 274,18			1 177 274,18	
10	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny truhlářských konstrukcí	5	-103 600,00	412 000,00	308 400,00	515 600,00		515 600,00			308 400,00	
11	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Změny zámečnických konstrukcí	5		86 700,00	86 700,00	86 700,00		86 700,00			86 700,00	
12	UPOL FTK – vstupní objekt	Rozšíření bouracích prací	6		372 143,76	372 143,76	372 143,76			372 143,76		372 143,76	
13	UPOL FTK – vstupní objekt	Doplnění podlah, vyzdívky, odpočet svítidlo	4	-22 400,00	58 173,00	35 773,00	80 573,00	80 573,00				35 773,00	
14	UPOL FTK – vstupní objekt	Úpravy dešťové kanalizace pod základovou deskou	6		23 353,94	23 353,94	23 353,94			23 353,94		23 353,94	
15	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Úpravy povrchů a nové podlahy na chodbách 2.-4. NP	4		1 566 490,29	1 566 490,29	1 566 490,29		1 566 490,29			1 566 490,29	
16	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín	Úpravy tělocvičen	4		186 593,00	186 593,00	186 593,00		186 593,00			186 593,00	
17	UPOL FTK – vstupní objekt	Odvodnění membrány	4		46 850,00	46 850,00	46 850,00		46 850,00			46 850,00	
18	UPOL FTK – vstupní objekt	Navýšení výměry konstrukce vstupního objektu	4		72 289,52	72 289,52	72 289,52		72 289,52			72 289,52	
19						0,00	0,00					0,00	
20						0,00	0,00					0,00	
21						0,00	0,00					0,00	
22						0,00	0,00					0,00	
23						0,00	0,00					0,00	
24						0,00	0,00					0,00	
25						0,00	0,00					0,00	
26						0,00	0,00					0,00	
27						0,00	0,00					0,00	
28						0,00	0,00					0,00	
Změna celkem v Kč					-5 975 235,39	14 429 404,60	8 454 169,21	20 404 639,99	4 707 139,37	15 302 002,92	395 497,70	0,00	8 454 169,21


LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
		Limit dodatku	4 709 988,15 Kč	15 699 960,50 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	2 848,78 Kč	2 459,88 Kč	965 807,09 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek		0,00 Kč	
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	2 848,78 Kč	2 459,88 Kč	965 807,09 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	0,00%	0,00%	0,00%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	14,99%	49,99%	26,92%

Původní cena díla 31 399 921,00 Kč

Nová cena díla 39 854 090,21 Kč

V Olomouci dne: 8.6.2021

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	1.9.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	103/OVZ/PJ/2020
Ze dne:	28.5.2020

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002473
Stavba:	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín
Objekt:	D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací

Název změny:	Změny ZTI
--------------	-----------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je fakt, že rekonstrukce budovy je realizována v rámci dvou samostatných investičních akcí. A to:

1. Modernizace budov FTK UP (probíhá)
2. Rekonstrukce pracoven v budově děkanátu FTK UP (odloženo)

Vzhledem k tomu, že pro druhou akci nebyly přiděleny investiční prostředky a v nejbližší době tedy tato akce neproběhne, bylo nutné doplnit PD o rekonstrukci některých místností nad rámec akce, tak aby byl zachován funkční celek zrekonstruovaných prostor v rámci první etapy. Jedná se především o sanitární místnosti včetně bezbariérových sociálních zařízení.

Dále byla PD zdravotně technických instalací doplněna o systém požárního vodovodu, který je nezbytný pro bezpečný provoz budovy.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Jedná se o provedení zdravotně technických instalací v nově rekonstruovaných místnostech v souvislosti se zachováním funkčnosti prostor a dodávku a montáž požárního vodovodu včetně hydrantových systémů.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 23.6.2020.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	576.001,47 Kč bez DPH
	Celkem:	576.001,47 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		8.6.2021		
Za TDI:		8.6.2021		
Za projektanta:		8.6.2021		
Za zhotovitele:		8.6.2021		



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6
Datum předložení TLZ:	1.9.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	103/OVZ/PJ/2020
Ze dne:	28.5.2020

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002473
Stavba:	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Úpravy povrchů - omítky, malby, obklady, SDK
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je fakt, že rekonstrukce budovy je realizována v rámci dvou samostatných investičních akcí. A to:

1. Modernizace budov FTK UP (probíhá)
2. Rekonstrukce pracoven v budově děkanátu FTK UP (odloženo)

Vzhledem k tomu, že pro druhou akci nebyly přiděleny investiční prostředky a v nejbližší době tedy tato akce neproběhne, bylo nutné doplnit PD o rekonstrukci některých místností nad rámec akce, tak aby byl zachován funkční celek zrekonstruovaných prostor v rámci první etapy. Jedná se o úpravy povrchů dotčených prostor v nově rekonstruovaných místnostech včetně bezbariérových sociálních zařízení.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci změny bude provedeno doplnění omítek, maleb, obkladů stěn v nově rekonstruovaných místnostech včetně bezbariérových sociálních zařízení. Doplnění SDK příčky vč. tepelné izolace ve strojovně VZT a úpravy povrchů SDK předstěnou v místě aplikace vinylových dekoračních obkladů stěn. Zároveň dojde ke zmenšení rozsahu aplikace zmíněných vinylových dekoračních obkladů stěn.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 23.6.2020.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	249.155,69 Kč bez DPH
	Přípočet:	556.968,16 Kč bez DPH
	Celkem:	307.812,47 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]	8.6.2021		
Za TDI:		8.6.2021		
Za projektanta:		8.6.2021		
Za zhotovitele:		8.6.2021		



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	7
Datum předložení TLZ:	1.9.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	103/OVZ/PJ/2020
Ze dne:	28.5.2020

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002473
Stavba:	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Změny podlah
--------------	--------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je fakt, že rekonstrukce budovy je realizována v rámci dvou samostatných investičních akcí. A to:

1. Modernizace budov FTK UP (probíhá)
2. Rekonstrukce pracoven v budově děkanátu FTK UP (odloženo)

Vzhledem k tomu, že pro druhou akci nebyly přiděleny investiční prostředky a v nejbližší době tedy tato akce neproběhne, bylo nutné doplnit PD o rekonstrukci některých místností nad rámec akce, tak aby byl zachován funkční celek zrekonstruovaných prostor v rámci první etapy. Jedná se především o doplnění skladeb podlah v nově rekonstruovaných místnostech včetně bezbariérových sociálních zařízení. Doplnění skladeb podlah v místnostech, kde byly vybourány stávající konstrukce ve větší míře a zjištěna značná křivost nosné konstrukce. V tomto případě je navržena změna kročejové izolace za vhodnější. Technický list zahrnuje rovněž zvýšenou potřebu sešívání podkladních mazanin, hydroizolace v sociálních zařízeních a opomenutou skladbu cementového potěru ve dvou tělocvičnách.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

V rámci změny budou provedeny cementové potěry v nově rekonstruovaných místnostech včetně finálních povrchů podlah a opomenuté potěry ve dvou tělocvičnách. V tělocvičnách dojde i k záměně kročejové izolace za vhodnější materiál a v rámci vzorkování byl změněn i materiál sportovních podlah z kaučuku, který je hůře udržovatelný, za vinylovou sportovní podlahu stejných parametrů a uplatněna sleva na jejich dodávku.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 23.6.2020.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	272.611,11 Kč bez DPH
	Přípočet:	732.399,49 Kč bez DPH
	Celkem:	459.788,38 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]	8.6.2021		
Za TDI:		8.6.2021		
Za projektanta:		8.6.2021		
Za zhotovitele:		8.6.2021		



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	8
Datum předložení TLZ:	1.9.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	103/OVZ/PJ/2020
Ze dne:	28.5.2020

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002473
Stavba:	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Rozšíření bouracích prací
--------------	---------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je fakt, že rekonstrukce budovy je realizována v rámci dvou samostatných investičních akcí. A to:

1. Modernizace budov FTK UP (probíhá)
2. Rekonstrukce pracoven v budově děkanátu FTK UP (odloženo)

Vzhledem k tomu, že pro druhou akci nebyly přiděleny investiční prostředky a v nejbližší době tedy tato akce neproběhne, bylo nutné doplnit PD o rekonstrukci některých místností nad rámec akce, tak aby byl zachován funkční celek zrekonstruovaných prostor v rámci první etapy. Jedná se především chodby ve 2.,3. a 4.NP a sanitární místnosti včetně bezbariérových sociálních zařízení.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Bourací práce se v největší míře týkají demontáže lamelových a minerálních podhledů v chodbách 2., 3. a 4. NP, bourání příček, skladeb podlah, obkladů, dlažeb, výplní otvorů a podhledů v nově budovaných sociálních zařízeních a přesunu suti na skládku.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 23.6.2020.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	431.933,92 Kč bez DPH
	Celkem:	431.933,92 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]	8.6.2021		
Za TDI:		8.6.2021		
Za projektanta:		8.6.2021		
Za zhotovitele:		8.6.2021		



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	1.9.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	103/OVZ/PJ/2020
Ze dne:	28.5.2020

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002473
Stavba:	Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Změny truhlářských konstrukcí
--------------	-------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem víceprací je záměna velikosti dveří a zárubní s ohledem na různé výšky podlah mezi jednotlivými propojenými místnostmi a z důvodu změny tloušťky ostění.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

- Doplnění nových dveří a zárubní do pracoven v rámci chodby.
- Výměna dveří a zárubní za větší světlost nebo větší šířku ostění.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 23.6.2020.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
---------------------------------------	------------



	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	103.600,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	412.000,00 Kč bez DPH
	Celkem:	308.400,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]	8.6.2021		
Za TDI:		8.6.2021		
Za projektanta:		8.6.2021		
Za zhotovitele:		8.6.2021		

