

## **IDodatek ke smlouvě č.1**

### **č:V/4002/2021/LN Oprava Propustků Blatno-Krty a Sedčice**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.**

**Ruská 260, 41703 Dubí**

**Ičo: 00080837**

**Dič: CZ 00080837**

**dále jen „Zadavatel“,**

**a**

**Viene Invest s.r.o.**

**Dvořeckého 628/8**

**169 00, Praha 6 Břevnov**

**IČO: 02211734**

**DIČ: CZ 02211734**

**dále jen „Dodavatel“,**

**Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a Dodavatelem dne 13.1.2021 (dále jen "smlouva") následovně**

**Článek č: III**

**Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:**

**odstavec. č. 2.**

**Změna-termín dokončení díla-**

**z 30.6.2021 na 30.9.2021**

**Změna-Termín zpracování podkladů potřebných pro kolaudaci do 30.12.2021**

**odůvodnění:**

**Pri realizaci díla je nutná spolupráce dvou stavebních úřadů a dochází k prodlužování termínů vydávání rozhodnutí.**

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran .

V Chomutově dne

Zadavatel.

podpis

Dodavatel.

podpis