

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 4. 2021 mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 21000138

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokřým, jednatelem
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 23. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**SoD**“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo za podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Černopolní – přechod pro chodce“ (dále jen „dílo“).
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným událostem, kdy v rámci přípravy podkladů pro vydání opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Černopolní (dále jen „opatření“) nutné k získání povolení zvláštního užívání komunikace – došlo k projednávání a posuzování několika možných variant a tím pádem i ke zdržení s vydáním opatření. Jelikož bylo opatření vydáno až 13. 7. 2021, nelze dílo dokončit ve sjednané lhůtě, a proto smluvní strany tímto dodatkem prodlužují lhůtu k plnění díla.


**III.
Změna SoD**

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) SoD ruší a nahrazují zněním: „**Dokončení veškerých prací a vyklizení staveniště: nejpozději do 30. 9. 2021.**“

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
(5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele




V Brně dne

23 -07- 2021

Za zhotovitele:

21.7. 2021

V Brně dne



Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Jiří Uher
jednatel