

**Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 028/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
IČO:  
Zastoupen:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**  
K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
70934860  
Ing. Bronislav Malý, ředitel  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
IČO:  
Zastoupen:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
e-mail:  
Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**  
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
27696880  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 8 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy

**Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy**

Změny termínů jsou řešeny z důvodu nutnosti aktualizace dokumentace PD-DÚR na základě dodatečných požadavků společnosti E.GD (dříve E.ON) – podmínka pro vydání kladného aktualizovaného stanoviska ke stavbě, a s tím spojené časově náročné aktualizace závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Kroměříž.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě

#### 1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. c), d), e) a odst. 2., písm. b), c), ve znění dodatku č. 7

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

##### 1. *Termín dílčího plnění SoD:*

- c) *předání 1 kompletního paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů pro část 2: nejpozději do 31.12.2021.*
- d) *zpracování DSP a předání 1 paré pro část 2: nejpozději do 31.1.2022*
- e) *předání kompletního 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 kompletních paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) pro část 2: nejpozději do 30.6.2022.*

##### 2. *Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:*

- b) *předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2: nejpozději do 31.12.2021.*
- c) *předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2: nejpozději do 30.6.2022.*

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 8 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 8 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 8 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 25.6.2021

V Břeclavi, dne: 29.6.2021

.....

.....