

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Most ev. č. 262-012 Jezvé“**

Číslo smlouvy objednatele: 2020168/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

IČO: 28718836

DIČ: CZ28718836

zastoupená Ing. Jaroslavem Zavadilem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod značkou C 28569

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2020 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 262-012 Jezvé“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
  - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 290 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
3. Dne 14. 7. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 13. 7. 2021 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména, že stávající mostní objekt

je veden na seznamu památkově chráněných objektů. Není tedy možné provést jeho celkovou výměnu, jak je v zadání ve Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti. Je nutné stávající klenbový most zachovat. Tato skutečnost byla potvrzena i v rámci jednání se zástupci NPÚ během jednání dne 14. 9. 2020 a místního šetření dne 23. 9. 2020. K dalšímu zpoždění došlo při poskytnutí podmínek a vstupních podkladů od zástupce NPÚ v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. V rámci objektu SO 151 se čeká na odsouhlasení objízdné trasy z komunikace II. třídy na komunikace nižších tříd zástupci DI PČR v České Lípě – koncept byl předán dne 8. 6. 2021.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) se mění takto:

Ustanovení čl. IV. odst. 1 čtvrtá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 382 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne \_\_\_\_\_

Varnsdorf dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Ing. Jaroslav Zavadil  
jednatel