

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kralupy – vodovod přes Zákolanský potok č.p. 597_13“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-515/21-D1

Číslo zakázky: 21101319

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** ESTA spol. s r.o.
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby, jehož prodloužení je způsobeno administrativním prodloužením na straně dotčených orgánů při vyřizování potřebných dokladů k zajištění Povodňového plánu a omezenou dostupností speciální technologie pro nadzemní vodovodní potrubí.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **10. 11. 2021**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-515/21 (**Kralupy – vodovod přes Zákolanský potok č.p. 597_13**), uzavřené dne 3. 3. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-515/21 (**Kralupy – vodovod přes Zákolanský potok č.p. 597_13**), uzavřené dne 3. 3. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-515/21 (**Kralupy – vodovod přes Zákolanský potok č.p. 597_13**), uzavřené dne 3. 3. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **19. 07. 2021**


V Kladně dne **19. 07. 2021**

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti


ESTA spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti


ESTA spol. s r.o.

Luboš Vejvar, jednatel společnosti