



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
na dodávku a montáž interiéru na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne 5. 10. 2020, dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2021
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail :

Zhotovitel : Potrusil s.r.o.
Sídlo : Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
Statutární orgán : Ladislav Potrusil, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, C 24357
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČO : 25310119
DIČ : CZ25310119
Plátce DPH : ANO
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :



II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16., odst. 16.1. na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na dodávku a montáž interiéru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 5. 10. 2020, dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

- a) Důvodem pro vypracování tohoto dodatku je změna termínu dodávky a montáže části nábytku – kuchyňské linky z důvodu prodloužení stavební připravenosti na straně objednatele. Vzhledem k probíhající stavební činnosti ve 2. NP provozní přístavby na stavební části akce, která podmiňuje a má přímou návaznost na plnění dle této smlouvy, nelze v dohodnutém termínu dle původního harmonogramu postupu prací realizovat montáž kuchyňské linky v místnosti č. 209, která je zde navržena. Kuchyňská linka bude instalována až po ukončení stavební části akce, až prostory pro instalaci nábytku budou předány bez vad a nedodělků. Během realizace stavební části akce došlo vzhledem k nálezoovým situacím a k rozsahu výměny krovu, stropu a k návazným pracím na vnitřním interiéru v provozní části zámku k rozdělení termínů dokončení celé stavby na dvě části. 1. část byla předána v termínu 18. 5. 2021 a zahrnuje objekt zámku a 1.NP provozní části zámku. 2. část zahrnuje 2.NP provozní části zámku, která má přímou souvislost s výměnou stropů, poškozených krovů a střešní skladby nad touto částí a termín dokončení pro 2. část je ujednáno do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 7 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavební části, tj. k 27. 8. 2021.
- b) Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s výše uvedeným ke změnám uvedeným v článku III. tohoto Dodatku smlouvy. Termín dokončení díla se posunuje o 73 dní, z původně navržených 60 kalendářních dní ode dne předání místa na nový termín 133 kalendářních dní ode dne předání místa plnění pro dodávku a montáž interiéru.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 4. TERMÍN PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění odst. 4.2., který nově zní takto:

4.2. **Termín dokončení díla:** 133 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění dodávky a montáže interiéru.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 4.3. Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

Ve Šlapanicích dne

Zhotovitel:
Ladislav Potrusil - jednatel

.....