

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km
86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí -
Meziměstí**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3869/2020**

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 5813520067

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **2020/095**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**“, která byla uzavřena dne 12.10.2020 a nabyla účinnosti dne 22.10.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.7.2021 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 2. dílčí etapy na 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení této etapy je skutečnost, že zhotovitel dosud neobdržel všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy, zejména Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Broumov.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Z důvodu centralizace podatelny státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 26.7.2021

V Brně dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**. Fakturováno bude **0** % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení po připomínkách.

Bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**.

Fakturováno bude **100** % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v digitální uzavřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit:

- 3x v listinné a 1x v digitální uzavřené formě

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v digitální uzavřené formě + geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě