

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 10/88/21

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### „Oprava tramvajové trati Plaská ul. v Plzni“ (dále jen „smlouva“)

- Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly
- Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
zastoupená:, předseda představenstva  
člen představenstva

### I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy v části jen pro rok 2021, a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Veškerá ujednání pro rok 2022 zůstávají beze změny. Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří aktualizovaný časový harmonogram.

Předání staveniště proběhne 19.8.2021. Dílo bude zahájeno **20.8.2021** a dokončeno **15.11.2022**. Termín úplné výluky tramvajového provozu pro rok 2021 je předjednaný od 20.8.2021 v 01:00 do 18.11.2021 ve 23:59 hod. Do konce výluky bude dokončena a zprovozněna tramvajová trat. Veškeré stavební činnosti na stavebních objektech realizovaných v roce 2021 (součástí realizace

v roce 2021 nebude třetí podbití kolejnic a pražců, položka soupisu prací č. 50, kód 543141112 v SO 651 Tramvajová trať a zákryt tramvajové trati SO 651.1 Zatravnění TT) budou provedeny a ukončeny do **18.11.2021**. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí v souladu s čl. IX. smlouvy o dílo „Předání díla a převzetí díla“ vzájemně vypořádat administrativně náročné úkony spojené s předáním díla objednateli, je konečný termín protokolárního předání stavebních objektů realizovaných v roce 2021 stanoven na 17.12.2021.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne

V Ústí nad Labem dne

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
za zhotovitele  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Příloha: 1) žádost zhotovitele o prodloužení termínu  
2) aktualizovaný časový harmonogram