

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostů v žst. Most n. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martin Kašpar**, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PŠČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3337/2020**

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B1370
bank. spojení: Xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20GD-370**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostů v žst. Most n. n.**“, evid. č. **65020174** uzavřely dne 15. 09. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavce 6.3 Smlouvy v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 756 793,65 Kč**

slovy: deset miliónů sedm set padesát šest tisíc sedm set devadesát tři korun českých a šedesát pět haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29. 07. 2021

V Ústí nad Labem dne 21. 07. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Zhotovitel

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	„Oprava mostů v žst. Most n.n.“
Evidenční číslo VZ	65020174
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3337/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	2.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 002 Oprava mostu v ev. km 3,418
Iniciátor změny	Zhotovitel a investor
Předběžný souhlas (kdy/kým)	xxx

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Vícenáklady

SO 002 Oprava mostu v ev. km 3,418

Dle schváleného ZL č. 1 a provedených zkoušek betonu bylo nutné zpracovat projekt včetně vyřízení stavebního povolení na výměnu nosné konstrukce. V první řadě bylo nedříve nutno pro zpracování projektové dokumentace zajistit aktuální hydrologická data ČHMÚ, která se podařilo zajistit až 4. 2. 2021.

Dále vzhledem ke složité situaci ve státní správě vlivem vládních opatření zima 2020-2021 a jaro 2021 při zpracování projektové dokumentace probíhalo velice problematické získávání stanovisek (mimo DOSS zejména od vlastníků dotčených pozemků, jelikož se most nenachází na pozemcích SŽ, nýbrž ČD-Cargo, ČD a ORLEN Unipetrol) nebylo možné získat stavební povolení v předpokládaném termínu. V současné době máme k dispozici všechna stanoviska a v nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení na Drážní úřad.

Po zpracování PD byly vyčísleny náklady na opravu mostu dle položek URS ve výši cca 7mil., což překračuje limit 30% navýšení vysoutěžené ceny dle SoD. Z tohoto důvodu bude nutno tuto zakázku ukončit a opětovně vypsát nové VZ na dokončení stavby.

Do doby podepsání nové SoD a předání staveniště zhotoviteli je nadále z výše uvedených hledisek nutné zachovat podepření NK a provádění kontrol podepření NK. Na základě vyhodnocení z prováděných kontrol prodloužíme termín prováděných kontrol z četnosti 2 x týdně na 1 x 14 dní.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	9 993 917,05 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	9 986 713,65 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	10 756 793,65 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	770 080,00	7,71%	
MÉNĚPRÁCE	-	0%	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		7,71%	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-0,07%	
Hodnota změn tohoto ZL	7,71%	
CELKEM	6,94%	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
001 ZRN 3,417	4 546 732,27 Kč			4 546 732,27 Kč
002 svršek	2 387 639,88 Kč			2 387 639,88 Kč
003 svršek Cargo	455 723,37 Kč			455 723,37 Kč
002 VRN 3,417	686 000,00 Kč			686 000,00 Kč
001 ZRN 3,418	1 294 796,07 Kč	520 080,00 Kč		1 814 876,07 Kč
002 svršek Cargo	497 304,20 Kč			497 304,20 Kč
002 VRN 3,418	119 000,00 Kč	250 000,00 Kč		369 000,00 Kč
Celkem:	9 986 713,65 Kč	770 080,00 Kč		10 756 793,65 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

Datum: 01.07.2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 01.07.2021 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 01.07.2021 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 07.07.2021 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 09.07.2021 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 09.07.2021 Podpis

Příloha změnového listu1) *Podrobný soupis prací vč. Rekapitulace*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1884255

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 97fa8b40-c1d6-4fb7-9e08-3c7468d9eae3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2021 09:37:13



d5185a91-8c45-4c3b-ac46-e51bb9e2e80e