

**Dodatek č.1 Příkazní smlouvy
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
při realizaci stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35**

Číslo smlouvy příkazce: MMK/SML/790/2018
Číslo smlouvy příkazníka: 180085

**I.
Smluvní strany**

1. Příkazce

statutární město Karviná

se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 04.01.2021:	Ing. Helena Bogoczová, MPA
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:	
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534

a

2. Příkazník

Vysplan s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 54050,	
zastoupena:	Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou
se sídlem:	8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava
jednání ve věcech technických:	
IČ:	277 17089
DIČ:	CZ27717089

bankovní spojení:

**II.
Důvod uzavření dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2018 příkazní smlouvu č. MMK/SML/790/2018 na výkon technického dozoru a na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Smlouva“), na základě níž příkazník vykonává pro příkazce technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby „**Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné**“ (dále též stavba nebo dílo).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu značné prodloužení realizace výstavby, které nastalo z potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a zároveň posunu termínu dokončení stavby.

Termín pro dokončení stavby je nutné posunout z důvodu:

- nepředvídaných víceprací týkajících se stropních konstrukcí - rozdílné mocnosti betonových podlah v domě čp. 33 v k.ú. Karviná město,
- nepředvídaných víceprací týkajících se nutnosti provedení statického zajištění základových konstrukcí na domech čp. 33 – 35 v k.ú. Karviná-město,

přičemž výše uvedené vynucené nepředvídané vícepráce musí být realizovány před ukončením původních stavebních prací.

III. Změna smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje doba plnění a cena. Původní Smlouva se proto mění takto:

1. V **čl. III Předmět smlouvy** se v odstavci 1. Smlouvy vypouští text:

„Předpokládaná cena stavby: 100 mil.,-Kč bez DPH
Předpokládané zahájení přípravy stavby: 07/2018
Předpokládané zahájení stavby: 04/19
Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 1 rok “

nahrazuje se textem:

„Zahájení stavby: 10/20
Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 17 měsíců
Zhotovitel stavby: Metrostav, a.s.“

2. V **čl. VI. Odměna** se text odst. 1. Smlouvy vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění:

„1. Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 1.705.360,00 Kč bez DPH (dále také „celková odměna“), která se sestává z:

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši:

Při přípravě stavby	133 920, - Kč bez DPH
Při realizaci stavby	1 048 440, - Kč bez DPH
Cena za výkon činnosti TDS celkem	1 182 360, - Kč bez DPH

a

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši

Při realizaci stavby	523 000, - Kč bez DPH
Cena za výkon činnosti KBOZP celkem	523 000, - Kč bez DPH

K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Celková výše odměny navyšuje o 355 000,- Kč.“

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karviné dne

Za příkazce:

V Jihlavě dne

Za příkazníka:

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
za Vysplan s.r.o.
Ing. Radim Kytnar
prokurista