



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0277/2021/OSKMaT/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel: 558 [REDACTED] email: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

VODOTOP FM s.r.o.

se sídlem: Kunčičky u Bašky 355, 739 01 Baška,

zastoupen: Ing. Borisem Klusem, jednatelem

IČ: 26823519

DIČ: CZ26823519

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 26765

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Výměna rozvodů vody a kanalizace a vybudování bezbariérového soc. zařízení – ZŠ FM, Komenského 404**“, ze 17. 5. 2021 následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě, a to:

- 1) svislé svody kanalizace – po odkrytí svislých svodů v rámci bouracích prací bylo zjištěno, že původní svislé kanalizační svody, do kterých měly být napojené vyměněné kanalizační odbočky, vykazují netěsnosti v lepených spojích, část svodů byla narušena dřívějšími pracemi

(např. praskliny, navrtané). Vzhledem k celkovému stavu svislých svodů kanalizace a předejití dalším škodám v případě jejich prasknutí je zhotovitelem navržena jejich komplexní výměna v rozsahu výměny stoupacích rozvodů kanalizace, včetně napojení na stávající kanalizaci a odvětrání.

- 2) dozdění zdiva ve III. NP – po odbourání obkladů za umyvadly ve III. NP bylo zjištěno, že příčky v učebnách, ve kterých byly ukotvena umyvadla, a ve kterých byly vedeny rozvody vody a kanalizace, tvoří omítnuté heraklitové desky přibité na dřevěné trámové konstrukci. S ohledem na bezpečné ukotvení nových umyvadel, vedení rozvodů a zajištění udržitelnosti je navrženo vyzdění dotčených ploch za umyvadly – tzn. vytvoření zděného soklu, ve kterém budou vedeny rozvody a na kterých bude bezpečně zavěšeno umyvadlo.
- V návaznosti na dozdění zdiva za umyvadly nebudou prováděny práce – vyrovnání původního nerovného povrchu zdiva do tl. 300 mm v rozsahu 6,72 m².

Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací, a proto lze aplikovat ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z technických důvodů (vzhledem k probíhající stavbě) se toto řešení jeví jako nejvhodnější. Celková povaha zakázky je nadále v režimu malého rozsahu. Z těchto důvodů stávající zhotovitel navrhl změnu rozsahu díla, kterou ocenil způsobem sjednaným ve smlouvě. Odbor OŠKMaT provedl kontrolu ocenění těchto prací v součinnosti s projektantem a odpovídá sjednanému způsobu ve smlouvě.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2. tohoto dodatku. Celkově se jedná o zvýšení ceny díla o 77.416,12 Kč bez DPH.

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě toho dále mění ČLÁNEK 5 smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 1. takto:

1. „Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	477.346,33 Kč	100.242,72 Kč	577.589,06 Kč

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20. 7. 2021.

5. Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Boris Klus
jednatel