

**DODATEK č. 6  
SMLOUVY O DÍLO č. 1342-2017-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. Jiří Krampfl, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx – Ing. Krampfl xxx – Ing. Horáková
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vyskov.pk@spucr.cz">vyskov.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:e.horakova@spucr.cz">e.horakova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359 / 0800
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upravuje rozsah u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

**FC 3.4. Přípravné práce:**

dílčí části

3.4.5.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a pro změnu obvodu KoPÚ, včetně aktualizace a dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Smluvní strany se dohodly na provedení nových prací ve výši (12 MJ (100 bm) x 3 670,00 Kč) 44 040,00 Kč bez DPH.

Termín plnění se stanoví do **29.10.2021**.

**FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ (ha) se snižuje z 386 na **380**.

Termín se mění z 30.7.2021 na **30.11.2021**.

**FC 3.6. Mapové dílo:**

Počet MJ (ha) se snižuje z 391 na **387**.

Celková cena díla se tím zvyšuje o 36 440,00 bez DPH, tj. o 44 092,40 včetně 21 % DPH.

Celková cena díla tedy nově činí 2 323.440,00 Kč bez DPH, což činí 2 811 362,40 Kč včetně DPH.

Důvodem provedení nových prací je nutnost změny obvodu pozemkových úprav a provedení zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a s tím související aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků u LV, kde vlastníci nedali souhlas s řešením dle §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Důvodem pro změnu termínu, vedle plnění nových prací, je rovněž skutečnost, že nebylo možné v době nouzového stavu svolávat vlastníky k projednávání návrhu nového uspořádání pozemků a zjišťování průběhu hranic pozemků.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

**Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.1) bez DPH v Kč	1 125 440,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	981 600,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	154 800,00 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	61 600,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH v Kč</b>	<b>2 323 440,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	487 922,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 811 362,40 Kč</b>

## III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

## IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 29.7.2021

V Třebíči dne: 29.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

\_\_\_\_\_  
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček  
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	2 000	56 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	800	312 000	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	2 300	317 400	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	2 300	66 700	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	400	156 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	391	400	156 400	30.3.2019
3.4.5.1	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a pro změnu obvodu KoPÚ včetně aktualizace a dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	100 bm	12	3 670	44 040	29.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 125 440</b>	<b>30.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	391	1 000	391 000	1.12.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	600	61 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	96	800	76 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	800	52 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	1 000	380 000	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>981 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	387	400	154 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>154 800</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	77	800	61 600	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					61 600	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1) bez DPH v Kč					1 125 440,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					981 600,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					154 800,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					61 600,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 323 440,00 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					487 922,40 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 811 362,40 Kč</b>	