

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	6	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	6	
Název stavby:	UHK-objekt K-částecná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí I.etapa	
Akceptační číslo:	MATEX HK, s.r.o.	
Zhotovitel:	Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Název změny:	Rozšíření pronájmu lešení - na nezbytně nutnou dobu	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Rozšíření pronájmu lešení - změna vyvolaná výměnou staticky nevyhovujícího kotvení zábradlí. Rozšíření pronájmu lešení vyplynulo a souvisí se zvýšenou pracností výměny nevyhovujících kotevních prvků zábradlí uvedené v dodatku č.2 SoD a díky které došlo k prodloužení termínu realizace v rámci dodatku č.3. Jedná se o vícepráce vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (po odkrytí skryté konstrukce) - nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)		
Popis změny :		
Doba pronájmu lešení je rozšířena na nezbytně nutnou dobu v souvislosti se zvýšenou pracností výměny staticky nevyhovujících kotevních prvků zábradlí uvedené v dodatku č.2 SoD a díky které došlo k prodloužení termínu realizace v rámci dodatku č.3 na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (po odkrytí skryté konstrukce)		
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 466 300,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 639 754,89 Kč	
Cena změny	80 193,06 Kč	
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	80 193,06 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	80 193,06 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	11 719 947,95 Kč	21%
		14 181 137,02 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	30.7.2021	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se	
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:
Schvaluji:	dne: 25.6.2021	Schvaluji: dne:
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:
Schvaluji:	dne: 25.6.2021	Schvaluji: dne: 28.6.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.		Za objednatele:
		Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UHK-objekt K-částecná rek. a modernizace Palachových kolejí- I.etapa

Objekt: Dodatek č.4

Část: Pronájem lešení

Objednatel: Universita Hradec Králové, Rokitanského 62, HK

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: xxx

Datum: 18. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 80 193,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 193,06

1	R	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	72 246,000	1,11	80 193,06
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

"SOD" -2079*30 -62 370,000

"Vchod Jih A-B celkem 297m2 15.10.2020-29.4.2021" 49005 49 005,000

"Vchod Jih B-D celkem 394m2 22.1-25.5.2021" 48856 48 856,000

"Vchod Jih C-E celkem 394m2 26.5.-30.6.2021" 14184 14 184,000

"Vchod Jih F-G celkem 297m2 30.4.-15.6.2021" 13959 13 959,000

"Vchod Sever E,F,G celkem 297m2 31.5.-15.6.2021" 16*292 4 672,000

"Vchod sever A,B,C,D celkem 394m2 6.6.-15.7.2021" 10*394 3 940,000

Součet 72 246,000

Celkem 80 193,06