

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě SM1900000353
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 11
Se sídlem:	Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4
IČO:	00231126,
DIČ:	CZ00231126
Zastoupená:	Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou
Bankovní spojení:	
č. ú.:	

Zhotovitel:	REINVEST spol. s r.o.
Se sídlem:	K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4
IČO:	65410840
DIČ:	CZ65410840
Zastoupená:	Ing. Markem Raškou, jednatelem
Bankovní spojení:	
č. ú.:	

uzavřely

po dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SM1900000353
(dále jen „dodatek č. 1“)

II.

PREMBULE

- 2.1.** Dne 24. 5. 2019 byla základě veřejné zakázky „**TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP – POLYFUNKČNÍ OBJEKT SANDRA NAD OPATOVEM 2140**“ na akci: „**Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 11**“ uzavřena smlouva o dílo č. SM1900000353 (dále jen smlouva), na základě které se zhotovitel zavázal zajistit za podmínek stanovených ve smlouvě výkon technického dozoru stavby na stavbě (dále jen “TDS”) a činnost koordinátora BOZP pro rekonstrukci objektu „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 11“ a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH 1.795.000,- Kč, výše DPH (21%) činí 376.950,- Kč, cena vč. DPH 2.171.950,- Kč (slovy: Dvamilionyjednostosedmdesátjedentisícdevětsetpadesát korun českých).
- 2.2.** Obě smluvní strany shodně uvádí, že v průběhu sjednané doby zajištění výkonu TDS a činnosti koordinátora BOZP došlo k objektivním skutečnostem, které mají vliv na dobu poskytování sjednaných služeb a výši sjednané ceny, tj. ke změně předpokládané doby realizace výše uvedené veřejné zakázky Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 11, pro kterou jsou služby na základě smlouvy poskytovány, a to z důvodů změnových řízení na straně objednatele, kdy z původně sjednané doby plnění 630 kalendářních dní od předání staveniště, tedy do 18. 03. 2021, došlo k prodloužení na 809 dnů s tím, že nově předpokládaný termín dokončení stavby je sjednán na 2. září 2021.
- 2.3.** Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, které vyvolaly nutnost nezbytných dodatečných služeb, změna, jejichž dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a nebyla by možná zejm. z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě níže uvedeného obsahu.

II. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Článek 6. Doba plnění odst. 6.1. se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

*6.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3. smlouvy průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy, je **809 kalendářních dní**. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s ohledem na své provozní, organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.*

3.2. Článek 7. Úplata odst. 7.1. se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

7.1. Sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDS podle této smlouvy, odpovídající předpokládanému rozsahu prováděné činnosti, činí:

cena bez DPH 2.305.007,94 Kč

(slovy: Dvamilionytřístapěttisíc sedm korun českých a devadesátčtyři haléře)

DPH (21%) 484.051,67 Kč

(slovy: Čtyřistaosmdesátčtyřtisíc padesát jedna korun českých a šedesát sedm haléřů)

cena vč. DPH 2.789.059,61 Kč

(slovy: Dvamilionysedmsedmdesátdevěttisíc padesátdevět korun českých a šedesát jeden haléř).

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti tak, jak byla původně smlouvou sjednána.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve v šesti vyhotoveních, z nichž pět obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.5. Tento Dodatek č. 2 je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

4.6. Pokud není v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 0676/24/R/2021 ze dne 30.06.2021 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11.

- 8. 07. 2021

Praha,

Praha, 02.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Prokop

Ing. Marek Raš