



Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. 01ST-000826 ze dne 5. 1. 2021

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

Křižovatka I/35 x III/36021 v Litomyšli; dopravně-inženýrské posouzení

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

AFRY CZ s. r. o.

se sídlem

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spisová značka C 8073

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** (dále jako „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 je:

1. Doplnění 2 mikrosimulací

Na základě pracovních výstupů dopravně inženýrského posouzení, které byly prezentovány na výrobním výboru dne 30. 6. 2021, zpracovatel doporučil doplnit kapacitní posouzení mikrosimulací. Kapacitní posouzení zpracované dle TP 188 dostatečně nezohledňuje adekvátně všechny parametry navržených okružních křižovatek, jako je např. turbookružní uspořádání nebo délka připojovacích a odbočovacích pruhů navržených by-passů. Naopak mikrosimulace tyto prvky zohlední a může tak podat komplexnější závěry a podpořit, nebo naopak vyvrátit vhodnost daného řešení.

První mikrosimulace bude posuzovat variantu okružní křižovatky z roku 2011. Druhá mikrosimulace posoudí první variantní řešení, tzn. okružní křižovatku bez dálnice D35 a bez 4. ramene.

2. Změna termínu odevzdání konceptu díla

Dle Smlouvy je termín konceptu stanoven do 10 týdnů od zahájení zpracování zakázky, tj. do 29. 7. 2021. Z důvodu zpracování obou mikrosimulací a zohlednění jejich závěrů v konceptu dopravně-inženýrského posouzení se termín pro odevzdání konceptu díla mění na **20. 8. 2021**.

3. Cena

V návaznosti na objednání dalších služeb – mikrosimulace, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě, se mění cena následovně:

██

████████████████████

██

Dodatek č. 1:	60 000 bez DPH
	12 600 DPH
	72 600 vč. DPH

██

████████████████████

██

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 01ST-000826 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze, dne 28. 07. 2021

V Praze, dne 28. 07. 2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:



Pověřena říz. Odboru
investiční přípravy staveb



Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 