

HMG PRACÍ

Stavba-výměna střešní krytiny na baštách,Hranice

Dodavatel:STAVITELSTVÍ STŘECHY s.r.o. Hranice

1.9.2021- převzetí staveniště obou bašt

SO 02 Jihozápadní bašta

2.9. - 10.9. - Příprava,stavba lešení,navezení materiálu,zahájení prací-demontáž stávající krytiny,lepenky apod.

13.9. - 15.9. - Oprava bednění,položení nové hydroizolace

15.9. - 29.9. - Montáž břidlice a klempířských prvků

30.9. - Demontáž lešení,úklid

SO 01 Severozápadní bašta

1.10. - 8.10.- Příprava,stavba lešení, navezení materiálu,zahájení prací-demontáž stávající krytiny,lepenky apod.

11.10. - 13.10. - Oprava bednění,položení nové hydroizolace

13.10.- 29.10. - Montáž břidlice a klempířských prvků

30.10. - Demontáž lešení,úklid,zahájení předání obou bašt.

Zpracoval Milan Hajlman

V Hranicích 14.7.2021

