



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Bankovní účet:

1. Základní škola Holešov

Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov

70879389

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka

Jarmila.Ruzickova@1zsholesov.cz

Mgr. Jarmilou Růžičkovou, ředitelkou školy

Komerční banka, a.s.

27-1494530267/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

RAPOS, spol. s r. o.

25504487

CZ25504487

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.
zn. C27940

Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

a) za objednatele: Mgr. Petr Oral

b) za zhotovitele: Ing. Jan Chovanec – vedoucí střediska, Ing. Marian Sehnal – stavbyvedoucí

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

a) za objednatele: Ing. Stanislav Julíček

b) za zhotovitele: Ing. Jan Chovanec – vedoucí střediska, Ing. Marian Sehnal – stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2021 na dodávku stavby na akci: „**ŠKOLA OTEVŘENÁ VŠEM – STAVEBNÍ PRÁCE**“ (Přístavba vstupu a stavební úpravy vnitřních prostor 1. Základní školy Holešov).

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění a doplňuje **odstavec 1.** článku **V. Čas a místo plnění**, který nově zní takto:

V. Čas a místo plnění

1. Čas plnění

- **Zahájení realizace díla** **13.4.2021**
- **Dokončení realizace díla** **20.8.2021**

Zdůvodnění:

V souladu s čl. **V. Čas a místo plnění, odstavec 5.** je zhotovitel oprávněn prodloužit termín ukončení realizace díla o prodloužení objednatele s předáním staveniště. Skutečný termín předání staveniště byl dle přiloženého protokolu 13.4.2021, což činí oproti smluvnímu zahájení díla (1.3.2021) prodloužení celkem 43 dní.

III. Ostatní ujednání

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Holešově dne 27.7.2021

za objednatele

za zhotovitele