

Protokol o změně díla

Změnový list č.001

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	D4.1 - Vodní hospodářství		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změny v řešení objektu D4.1 - Vodní hospodářství zahrnující změny v provedení dílčích objektů: SO402.1 - Přípojka splaškové kanalizace - změna projektu SO403.2 - Areálová dešťová kanalizace - změna projektu (náhrada vsaku za zdrž) SO403.1 - Zdrž - změna projektu (náhrada vsaku za monolitickou zdrž)</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci přípravy území po odstranění stávajících budov byl proveden plánovaný upřesňující hydrogeologický průzkum Kroměříž - Polyfunkční dům Havlíčkova, GEON, s.r.o.; Ing. Albert Kmeť, říjen 2020. Z průzkumu vyplynulo, že navržená likvidace dešťových vod vsakem v daném území není možná. Z důvodu nemožnosti vsakování dešťových vod se provádí kompletní revize části D 4.1 Vodní hospodářství, kde jsou veškeré dešťové vody likvidovány regulovaným odtokem přes zdrž do jednotné kanalizace. Realizaci nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Realizace této změny vznikla v důsledku, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je realizována na základě pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před dokončením, č.j.02/334/026811/1159/24/2021/Bach ze dne 19.5.2021 a v souladu s Projektovou dokumentací "Dokumentace změna ÚR č.3 + ZSPD" z ledna/2021.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 676 723,65 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	1 550 207,39 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 126 516,26 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	446 568,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 573 084,67 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	Provádí se od 15.6.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č. 2 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením		