

Protokol o změně díla

Změnový list č.005

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Rozšíření základové desky infocentra na základě zjištění skutečného stavu po odrytí základové konstrukce sousední nemovitosti.			
Odůvodnění změny:			
Při realizaci parkovacího domu, v části navazující na stávající objekt, bylo provedeno obnažení skrytých základových konstrukcí domu. Po zjištění skutečného stavu je potřeba ze statických důvodů doplnit část základové desky u vstupu. Změna nastává z důvodu zajištění prací, které jsou nezbytné k dokončení předmětu díla a z důvodu zjištění, že tvar základů neodpovídá dokumentaci stavu skutečného provedení převzaté od Armády ČR (původní majitel sousedního objektu). Realizaci změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Tato změna bude následně promítnuta v dokumentaci skutečného provedení. Přílohou ZL jsou schémata a výkresy se změnami.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	7 421,29 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 421,29 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 558,47 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	8 979,76 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	12.4.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č. 2 - Upřesnění armatury základu a základové desky IC		
	Příloha č. 2a - Schéma vyztužení desky		
	Příloha č. 2b - 1. NP Inf.centrum_úprava Příloha č. 2c - Návaznost IC na bytový dům		