

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na stavební práce**

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
č. smlouvy: S-3472/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

#### **RISL s.r.o.**

se sídlem: U Vodárny 461, 253 01 Hostivice  
IČO: 453 10 653  
DIČ: CZ45310653  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8650  
jejímž jménem jedná Ing. Rudolf Coufal, jednatel  
číslo Smlouvy: 112112020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1, (dále jen „**Dodatek**“)

### **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2020 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník**“
2. Předání staveniště proběhlo dne 08.03.2021
3. Při výstavbě se narazilo na dešťové a splaškové kanalizace z objektů, které nebyly součástí PD.
4. Při výkopech objeven beton, který byl potřeba vybourat. K dnešnímu dni bylo vybouráno a odvezeno 358,8t betonu.
5. Z provozních důvodů nájemce areálu byla provedena 1ks RŠ navíc u napojení a oprava stávající napojovací šachty.
6. Při realizaci úseku mezi SŠ3 a SŠ4 byl objeven vodovod v kolizi s nově budovaným potrubím. Je nutné odstavení areálu od vody a provedení přeložky.
7. Živičný povrch v areálu je v tl. 25cm místo 7cm.
8. Stávající sítě v areálu nebylo možné vytyčit, není k dispozici zaměření skutečného provedení, je nutná zvýšená opatrnost při hloubení rýh, což také časově ovlivňuje postup výstavby. Při výstavbě byl v kolizi objeven nefunkční horkovod a kabeláže.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 14.12 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2. Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu o 1 měsíc.
3. Článek 4.1 Smlouvy se mění:

**Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat objednateli do 31.08.2021**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.2 vyjadřuje jejich vůli a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující.

V Říčanech

V Hostivici

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

---

RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti