

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi:

Článek 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,
e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743,
email: fejt.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GOZ GARDEN s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
IČO: 05744164
DIČ: CZ05744164
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97561 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9813717001/5500
za kterou jedná: Ing. Lucie Weberová, jednatel
Bc. Marek Kašpar, jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci zahrad v rámci projektu Transformace Domova Háj III., lokality Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov a Chotěboř.

Článek 2 Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla. Zhotovitel navrhl prodloužit termín pro plnění díla o 3 měsíce do 31. 10. 2021.

Zhotovitel zaslal dne 26. 7. 2021 žádost o prodloužení smluvního termínu. Žádost o prodloužení je odůvodněna počasím v letním období, které snížilo možnost provádění zahradních prací (přivalové deště střídající se s obdobím déletrvajících veder) a neumožňuje dodržení řádných agrotechnických postupů. Zároveň je projednávána realizace víceprací, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

Objednatel zvážil žádost zhotovitele o prodloužení termínu a shledal ji opodstatněnou. Realizace zahradnických prací je přímo závislá na počasí, část výsadby je přitom nutné provést v jarních nebo podzimních měsících. Realizace víceprací a odpočet méněprací bude předmětem Dodatku č. 2.

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 1 v tomto znění:

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní:
 3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: **31. 10. 2021**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží zhotoviteli.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Za zhotovitele:

V Jihlavě

.....
Mgr. Jan Tourek
radní

Za objednatele:

V Brně

.....
Ing. Lucie Weberová
jednatel

.....
Bc. Marek Kašpar
jednatel