

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373, +420 606 776 692
E-mail :	j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO / DIČ:	25567179/ CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., a to z důvodu problematického svolávání jednání sboru zástupců vlastníků, kdy v první polovině roku 2021 byl usnesením vlády č. 211 vyhlášen nouzový stav pro území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tím došlo ke zpoždění projednávání návrhu PSZ a zadání požadavků na zpracování GTP pro účely KoPÚ.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín: 15. 3. 2022
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
Termín: 15. 3. 2022
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín: 15. 3. 2022
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín: 15. 3. 2022
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 2. 2023

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 30. 7. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šumice u Uherského Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 100	44 000	15.4.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 100	20 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1070	950	1 016 500	15.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	200	1 240	248 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	262	2 550	668 100	15.5.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1270	160	203 200	15.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1252	480	600 960	15.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 801 260	15.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1252	560	701 120	15.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	850	93 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	230	500	115 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	2 200	55 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1252	960	1 201 920	15.2.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	25 600	76 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 243 340	
3.6.	Mapové dílo	ha	1252	400	500 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					500 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 801 260 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 243 340 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					500 800 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	5 545 400 Kč
DPH 21% v Kč	1 164 534 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 709 934 Kč